

Data base	Ano	Base de dados	Núm. Instrumento	Empreendimento	Município	UF	Situação	Causa da paralisação	Exec. física	Exec. finance	Valor Investimento	Valor Desbolsado(a)	ID origem
2023	2023	CAOA	65678	"pavimentação, calcimato, drenagem superficial e meio fio de vias de tombado"	TOMÉ ARAÚJO	PA	Em execução		33,88%	0,00%	R\$ 1.020.700,00	R\$ 0,00	100182694
2023	2023	CAOA	52114	2ª etapa da pavimentação e rescapeamento de vias urbanas no município de bragança.	BRAGANÇA	PA	Paralisação		52,31%	0,00%	R\$ 507.873,10	R\$ 261.394,70	104900714
2023	2023	CAOA	121247	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - OROMIMINA/PA-PA&C TRATAMENTO CONVENCIONAL ETAPAS: FLOCCULACAO, DEGRADACAO, FILTRACAO E CLORACAO.	OROMIMINA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do gestor público	29,32%	50,55%	R\$ 387.705,24	R\$ 15.275.476,62	23779041
2023	2023	CAOA	612427	Abastecimento de Água - Tailândia/PA	TAILÂNDIA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	43,30%	40,43%	R\$ 5.539.794,65	R\$ 1.460.582,24	237790596
2023	2023	CAOA	485716	Distribuição de Água no setor Heladandia	CANTANHAL	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	9,79%	9,94%	R\$ 30.640.789,29	R\$ 954.987,23	237790741
2023	2023	CAOA	815393	ação de infraestrutura urbana - realização de obra integrada de reabilitação urbana na conjunção dos bairros almir abeirão, decolte e união, com a recuperação asfáltica das vias urbanas, com construção de meio fio e reforma da mureta sena senhora da pa	MARITUBA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do setor público	48,86%	48,67%	R\$ 1.061.399,95	R\$ 480.705,22	102407007
2023	2023	CAOA	206263	ações complementares de obras de pavimentação asfáltica no bairro de atafua ruas - ruas possuem bon toiro e rodovia transcorrendo no município de ananindeua/pa.	ANANINDEUA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do gestor público	0,00%	8,03%	R\$ 1.516.785,72	R\$ 132.824,49	107508556
2023	2023	CAOA	597820	ACDES INTEGRADAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRODUCAO/RECURSACAO UNIDADE HABITACIONAS	BELEM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica da empresa executora	78,53%	76,26%	R\$ 26.918.332,12	R\$ 239.028,00	237790834
2023	2023	CAOA	597886	ACDES INTEGRADAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRODUCAO/RECURSACAO UNIDADE HABITACIONAS	BELEM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	37,27%	32,76%	R\$ 26.918.332,12	R\$ 484.872,42	27227045
2023	2023	CAOA	597928	ACDES INTEGRADAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.SERVICOS INFRA- ESTRUTURA BASICA, PRODUCAO/RECURSACAO UNIDADE HABITACIONAS	ANANINDEUA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	59,43%	63,82%	R\$ 17.747.467,49	R\$ 11.898.065,18	27227045
2023	2023	CAOA	619341	adequação de estradas vicinais no município de placaca/pa	CANICIEIRO DO ARAGUAEMA	PA	Em execução		80,2%	82,60%	R\$ 3.761.745,00	R\$ 0,00	100599241
2023	2023	CAOA	915389	adequação de estradas vicinais no município de placaca/pa	PLACAS	PA	Em execução		50,52%	0,00%	R\$ 25.016,00	R\$ 0,00	100785798
2023	2023	CAOA	605886	adequação de vicinais no município de manauçu/PA	MANAUS	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	2,53%	61,49%	R\$ 80.000,00	R\$ 587.239,72	107320188
2023	2023	CAOA	859667	ampliação de unidades de atenção especializada em saúde	FARO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	311,33%	311,33%	R\$ 103.121,64	R\$ 0,00	100631144
2023	2023	CAOA	871915	ampliação de unidades de atenção especializada em saúde	BRUNAS	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	28,38%	15,73%	R\$ 1.096.244,01	R\$ 173.040,49	100915843
2023	2023	CAOA	668623	Ampliação de SAs de Moradia Aldega - capacita sobrinhas com cursos para adeusar redes facões prediais e microempre	MONTY ALFREI	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	91,28%	15,14%	R\$ 13.440.943,34	R\$ 1.537.116,21	130830860
2023	2023	CAOA	668626	Ampliação de SAs em Breves - capacita superficial elevatona Adora E reservatório redes lagoas prediais apoadre	BREVES	PA	Paralisação	Dificuldade técnica da empresa executora	70,51%	76,38%	R\$ 28.350.157,37	R\$ 45.360.991,17	100750989
2023	2023	CAOA	668552	Ampliação de SAs no bairro Águas Lindas - polos profundos elevatona Etor Pa para desferrocizar reservatório apoadre	ANANINDEUA	PA	Em execução		98,93%	58,07%	R\$ 16.275.202,22	R\$ 15.527.295,39	130820139
2023	2023	CAOA	668553	Ampliação de SAs no bairro Nova República Zonas 1 2 3 e 4 5 - Livramento - polos adequados elevatona Reservatório Maratungá	SANTAREM	PA	Em execução		46,57%	46,37%	R\$ 75.282.939,68	R\$ 20.362.987,97	130820145
2023	2023	CAOA	668546	Ampliação do tratamento e distribuição de água da sede municipal	PARAGOMINAS	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	42,41%	37,14%	R\$ 17.359.129,18	R\$ 11.479.030,64	102428420
2023	2023	CAOA	860991	Ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da sede municipal	OROMIMINA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	24,64%	40,55%	R\$ 37.179.319,18	R\$ 1.562.153,44	142489119
2023	2023	CAOA	702483	APROD A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DE ASSINAMENTOS PRECARIOS. RESIDENCIAL CARLOS MANGUELLA	ANANINDEUA	PA	Paralisação	Dificuldade financeira da empresa executora	20,21%	47,63%	R\$ 17.130.626,00	R\$ 4.666.182,24	108621320
2023	2023	CAOA	868830	aproto a projetos de infraestrutura turística - implantação de centros culturais e recreativos tribídono no município de pará - pa	JURUTI	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	80,00%	80,00%	R\$ 3.414.000,00	R\$ 4.068.137,72	109993144
2023	2023	CAOA	873035	aproto a projetos de infraestrutura turística - construção de arte no município de praiha - pa	PRAIHA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	33,29%	40,79%	R\$ 62.740,52	R\$ 246.285,18	109838337
2023	2023	CAOA	854642	aproto a projetos de infraestrutura turística - construção de arte na garagem de praia - pa	SÃO FRANCISCO DO PARA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	55,10%	55,10%	R\$ 5.166.133,09	R\$ 306.444,28	109993144
2023	2023	CAOA	870228	aproto a projetos de infraestrutura turística - construção de arte no município de garça - pa	FARO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	99,51%	62,69%	R\$ 45.000,00	R\$ 288.970,49	109843466
2023	2023	CAOA	800992	APROD A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO.	SAO FELIX DO XINGU	PA	Em execução		59,02%	72,22%	R\$ 4.379.970,72	R\$ 1.112.408,24	101495667
2023	2023	CAOA	854672	aproto a projetos de infraestrutura turística construção de praça municipal de primavera/pa	PRIMAVEIRA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica da empresa executora	88,88%	88,88%	R\$ 45.800,00	R\$ 10.738,99	100798959
2023	2023	CAOA	878038	aplicação e instalação de academia ao ar livre no município de cardoso novo	CAPITAO POCO	PA	Em execução		0,00%	85,41%	R\$ 102.638,00	R\$ 74.945,68	106265051
2023	2023	CAOA	661691	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE PA	SANTAREM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	29,60%	29,20%	R\$ 6.890.900,74	R\$ 1.142.315,25	142592025
2023	2023	CAOA	652984	CE - MODELO III	RESENDA	PA	Em execução		18,28%	15,38%	R\$ 4.086.769,80	R\$ 606.961,96	142629789
2023	2023	CAOA	668127	CE - MODELO III	TURCUIRI	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	76,70%	80,27%	R\$ 5.028.095,21	R\$ 1.324.935,36	106290369
2023	2023	CAOA	712379	CONSTRUÇÃO DA SATELA DO ESTADIO MUNICIPAL	MARABÁ	PA	Em execução		98,11%	92,83%	R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.537.892,58	30911407
2023	2023	CAOA	712671	Construção de 05 vagas de estacionamento no estádio	MARABÁ	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	66,29%	58,95%	R\$ 1.356.000,00	R\$ 718.402,49	105350065
2023	2023	CAOA	757704	Construção de 78 vagas de Estádio Municipal de Marabá.	MARABÁ	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	56,08%	25,03%	R\$ 1.306.000,00	R\$ 305.006,18	106361903
2023	2023	CAOA	884610	construção da fã de produtor rural, na travessa uniao de novembro, s/n, bairro centro, município de curuçá	CURUCÁ	PA	Em execução		0,00%	40,82%	R\$ 1.456.515,02	R\$ 389.804,86	106369469
2023	2023	CAOA	712549	construção de vias do município de tocantins	TUCURUI	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	74,14%	74,14%	R\$ 3.148.290,00	R\$ 1.098.898,69	100578164
2023	2023	CAOA	671809	CONSTRUCÃO DA REC. MODELO 3000 M2 JULIA SEFFER	ANANINDEUA	PA	Em execução		77,07%	76,30%	R\$ 2.716.637,99	R\$ 1.541.324,41	106333788
2023	2023	CAOA	812106	CONSTRUCÃO DA PRACA DE AVULTEIROS Bairro Santa Rita de Cássia	ITUPIRANGA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica da empresa executora	86,57%	90,67%	R\$ 2.101.507,99	R\$ 1.768.106,20	104212483
2023	2023	CAOA	812081	CONSTRUCÃO DA PRACA DE AVENTOS e LAZER no município de capangaçu	CAPANGAÇA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do gestor público	47,81%	47,81%	R\$ 2.093.308,29	R\$ 220.378,92	105958420
2023	2023	CAOA	870505	construção da praça de Cristo no município de capangaçu - pa	CAPANGAÇA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do gestor público	29,11%	29,10%	R\$ 93.555,21	R\$ 223.527,72	105958189
2023	2023	CAOA	862569	construção de quadras poliesportivas cobertas.	TUCUMANA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	63,80%	63,80%	R\$ 743.868,00	R\$ 435.410,07	104785662
2023	2023	CAOA	111781	CONSTRUCÃO DO MANTOADORIO DE ALVIMORA	CONSTRUCÃO DO PARA	PA	Em execução		88,18%	88,18%	R\$ 246.200,00	R\$ 216.997,47	103961466
2023	2023	CAOA	854289	construção de 01 Unidades no setor rodoviário e 01(UMA) praça no setor tapajós cidade de Tucumã - pa	TUCUMANA	PA	Paralisação	Dificuldade em atender requisitos documentais	0,00%	17,88%	R\$ 508.127,81	R\$ 87.467,17	104044155
2023	2023	CAOA	623645	CONSTRUCÃO DE 276 UNIDADES HABITACIONAIS E URBANIZACÃO NO RESIDENCIAL LIBERDADE E UM MUNICÍPIO DE BELEM	BELEM	PA	Paralisação	Não liberação de frentes de obra	44,52%	76,60%	R\$ 27.062.627,07	R\$ 7.910.600,00	215115787
2023	2023	CAOA	811681	construção de áreas esportivas no município de almeida	BELEM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	74,07%	74,07%	R\$ 1.485.000,00	R\$ 402.324,12	105223137
2023	2023	CAOA	862599	construção de arquibancada, vestiário, banheiros, tribuna e reforma do estádio malvino sousa.	SANTA MARIA DO PARA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	46,95%	54,87%	R\$ 485.500,00	R\$ 267.469,84	104970773
2023	2023	CAOA	851562	construção de campo de futebol no distrito de caixa de saca	LIANO PIAUAS DAS BARRERAS	PA	Em execução		39,20%	27,29%	R\$ 390.400,00	R\$ 106.429,31	104644577
2023	2023	CAOA	878121	construção de casa de farinha no município de pa d'arco	PAUL D'ARCO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	65,28%	65,28%	R\$ 1.005.188,53	R\$ 131.412,88	106612164
2023	2023	CAOA	873542	construção de duas quadras poliesportivas cobertas, no município de novo progresso/pa	NOVO PROGRESSO	PA	Em execução		7,43%	0,00%	R\$ 979.428,56	R\$ 0,00	106096474
2023	2023	CAOA	891606	construção de espaço público destinada a eventos no município de castanhal.	CANTANHAL	PA	Em execução		0,00%	68,54%	R\$ 391.510,00	R\$ 163.640,00	10626802
2023	2023	CAOA	803620	construção de fábrica para produtores rurais no distrito de azul, castanhal/pa.	CANTANHAL	PA	Em execução		77,83%	44,64%	R\$ 43.240.400,00	R\$ 344.186,09	107227474
2023	2023	CAOA	874375	construção de gradua poliesportiva no município de primavera/pa	BELEM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	80,88%	78,80%	R\$ 898.788,90	R\$ 224.457,36	105889903
2023	2023	CAOA	878058	construção de praça esportiva no bairro Tucumã em uma área de gapap - pai.	ISABELMI AMIRI	PA	Paralisação	Dificuldade financeira da empresa executora	0,00%	15,63%	R\$ 47.099,28	R\$ 72.150,07	107937388
2023	2023	CAOA	813811	construção de praça poliesportiva no município de curuçá/PA	PRIMAVEIRA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica da empresa executora	49,14%	49,14%	R\$ 6.712.000,00	R\$ 488.822,72	104868939
2023	2023	CAOA	900200	construção de praça na vila de abraão - curuçá/pa	CURUCÁ	PA	Em execução		0,00%	69,60%	R\$ 29.297,50	R\$ 199.965,66	107087563
2023	2023	CAOA	899773	construção de praça no município de tiradentes	TURABO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	30,02%	40,00%	R\$ 748.000,00	R\$ 101.409,68	107021208
2023	2023	CAOA	812470	construção de praça pública	JURUTI	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	0,00%	69,31%	R\$ 465.358,65	R\$ 168.002,00	105496164
2023	2023	CAOA	886790	construção de quadra coberta no distrito de tacitiana no município de santa maria do pará	SANTA MARIA DO PARA	PA	Em execução		0,00%	9,00%	R\$ 43.720,91	R\$ 0,00	106366905
2023	2023	CAOA	886787	construção de quadra coberta no município de marangapá - pa	MARAPANAM	PA	Em execução		0,00%	75,32%	R\$ 383.810,00	R\$ 288.476,04	106292913
2023	2023	CAOA	887878	construção de quadra coberta no município de marangapá - pa	MARAPANAM	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	16,46%	16,46%	R\$ 85.702,15	R\$ 68.702,15	107232115
2023	2023	CAOA	899123	construção de quadra coberta no município de são francisco do pará - pa	SAO FRANCISCO DO PARA	PA	Em execução		0,00%	50,34%	R\$ 583.000,00	R\$ 285.009,78	107471939
2023	2023	CAOA	862657	construção de quadra poliesportiva coberta no município de novo progresso/PA	NOVO PROGRESSO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	83,76%	83,76%	R\$ 62.446,65	R\$ 531.070,47	104781865
2023	2023	CAOA	910059	construção de quadra poliesportiva no município de curuçá - pará	CURUCÁ	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	99,81%	99,81%	R\$ 1.983.168,18	R\$ 142.822,65	107242200
2023	2023	CAOA	886786	Construção de Quadra Poliesportiva.	SANTA ISABEL DO PARA	PA	Em execução		0,00%	67,42%	R\$ 210.000,00	R\$ 161.413,16	106306937
2023	2023	CAOA	898907	Construção de Quadra Poliesportiva	BREJU BRANCO	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	83,91%	97,68%	R\$ 597.814,06	R\$ 466.443,14	100904402
2023	2023	CAOA	718333	Construção de um centro de comercialização de produtos artesanais.	BREVES	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	66,29%	66,29%	R\$ 1.779.828,21	R\$ 538.649,92	102679111
2023	2023	CAOA	884612	construção de um mercado municipal na av. buaro sóthel, centro - são domingos do carimã	SAO DOMINGOS DO CARIMA	PA	Em execução		63,79%	99,30%	R\$ 77.000,00	R\$ 975.374,62	106314390
2023	2023	CAOA	884415	construção de uma praça pública de eventos e lazer no município de augusto carreira/PA	AUGUSTO CARREIRA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do gestor público	0,00%	4,46%	R\$ 37.742,00	R\$ 34.104,11	106499017
2023	2023	CAOA	813950	CONSTRUCÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA GOV. FERNANDO COELHO DE ARAUJO	TUCUMANA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	1,16%	59,14%	R\$ 1.165.794,14	R\$ 402.760,00	106137177
2023	2023	CAOA	896799	construção de uma quadra de esporte e lazer localizada especificamente em distrito subúrbio, quadra 025 lote 239 setor 002, zona rural do município, conforme as seguintes coordenadas geográficas do polígono: p01:9°18'58mS/p2:180°51m54s/p03:234°17'41m00s/p04	SAO FELIX DO XINGU	PA	Em execução		0,00%	33,02%	R\$ 351.716,64	R\$ 94.610,47	106903235
2023	2023	CAOA	890433	construção de uma quadra esportiva e local municipal de ensino fundamental alunos	RESENDA	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	0,00%	15,29%	R\$ 801.969,86	R\$ 36.512,87	106333734
2023	2023	CAOA	895560	CONSTRUCÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CANTANHAL	PA	Paralisação	Dificuldade técnica do tomador	22,69%	22,69%	R\$ 3.699,000</		

2023	CAIA	609534	pavimentação de acesso a orla do rio tapajós no município de sartrem.pa	SANTREM	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	84,52%	88,81%	R\$ 5.007.827,09	R\$ 4.000.352,63	10709540
2023	CAIA	829703	pavimentação de via	VIÇIA	PA	Em execução	NR	90,00%	10,00%	R\$ 30.499,00	R\$ 165.146,01	10191010
2023	CAIA	865624	pavimentação de via dentro do perímetro urbano no município de são miguel do guama	SÃO MIGUEL DO GUAMA	PA	Pararaltada	Execução em desconformidade com projeto	9,47%	27,53%	R\$ 21.877,40	R\$ 249.093,68	10333368
2023	CAIA	786370	pavimentação de vias do município de augusto correia	AUGUSTO CORREIA	PA	Em execução	NR	90,10%	86,60%	R\$ 1.542.295,85	R\$ 1.197.800,68	10060941
2023	CAIA	666049	pavimentação de vias publicas no município de ulianópolis.pa	ULIANÓPOLIS	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	59,63%	90,70%	R\$ 93.127,79	R\$ 827.104,09	10513760
2023	CAIA	821292	pavimentação de vias públicas urbanas na cidade de sartrempa.pa	SANTREM	PA	Em execução	NR	6,1%	50,0%	R\$ 4.198,89	R\$ 0,0	10008214
2023	CAIA	773954	pavimentação de vias urbanas	ULIANÓPOLIS	PA	Em execução	NR	1.097.731,33	0,00%	R\$ 1.097.731,33	R\$ 0,00	10015187
2023	CAIA	758497	pavimentação de vias urbanas em bloket	BELEM	PA	Em execução	NR	60,00%	6,00%	R\$ 3.028.853,14	R\$ 237.397,99	10609752
2023	CAIA	759291	pavimentação de vias urbanas + drenagem na cidade de breves	BREVES	PA	Em execução	NR	48,96%	6,96%	R\$ 2.046.948,42	R\$ 969.660,39	10480842
2023	CAIA	891400	pavimentação de vias urbanas em bloket	BREVES	PA	Em execução	NR	10,00%	13,71%	R\$ 1.970.000,00	R\$ 261.779,8	10644522
2023	CAIA	846408	pavimentação de vias urbanas em bloket	BREVES	PA	Pararaltada	NR	10,00%	29,70%	R\$ 1.578.194,42	R\$ 439.147,46	10644838
2023	CAIA	837747	pavimentação de vias urbanas na cidade de brevenes	BREVENES	PA	Em execução	NR	80,15%	86,43%	R\$ 1.043.860,81	R\$ 853.356,79	10520897
2023	CAIA	789777	pavimentação de vias urbanas no município de brazano	BAGANCÁ	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	65,97%	61,45%	R\$ 875.000,00	R\$ 515.717,65	10079363
2023	CAIA	803243	pavimentação de vias urbanas NO MUNICIPIO DE BREVES	BREVES	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	49,53%	71,76%	R\$ 1.096.444,19	R\$ 708.688,07	10310775
2023	CAIA	856742	pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso.pa	NOVO PROGRESSO	PA	Em execução	NR	21,81%	32,14%	R\$ 1.174.264,50	R\$ 549.737,40	10405949
2023	CAIA	844485	pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso.pa	NOVO PROGRESSO	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	84,73%	84,73%	R\$ 1.030.000,00	R\$ 836.811,21	10378676
2023	CAIA	857097	pavimentação de vias urbanas no município de novo progresso.pa	NOVO PROGRESSO	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	80,80%	80,80%	R\$ 930.000,00	R\$ 377.399,27	10405160
2023	CAIA	848529	pavimentação de vias urbanas, meio fio e calçada,drenagem superficial no município de são miguel do guama no estado do para.	SÃO MIGUEL DO GUAMA	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	64,21%	63,61%	R\$ 1.014.546,42	R\$ 427.516,81	10391469
2023	CAIA	895156	pavimentação e drenagem de vias publicas no município de marabá-pa	MARABÁ	PA	Em execução	NR	42,67%	92,21%	R\$ 2.385.014,10	R\$ 963.553,01	10610134
2023	CAIA	839898	pavimentação e qualificação no tv. travessa e via do areal, localizadas no município de marabá para.	MARABÁ	PA	Pararaltada	100,00%	100,00%	R\$ 1.805.902,90	R\$ 243.585,31	10582247	
2023	CAIA	826221	pavimentação em bloket de vias urbanas do município de conceição do araguaia-pa	CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	100,00%	100,00%	R\$ 1.001.160,88	R\$ 303.926,06	10582426
2023	CAIA	845148	pavimentação em bloquete, calçada e meio fio de vias publicas em um bairro de oliveiras	SÃO CANTÃO DE ODEVALVES	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	9,14%	9,14%	R\$ 496.770,23	R\$ 45.059,92	10082417
2023	CAIA	802456	pavimentação em bloque - concreto bituminoso usado a quente - dispositivo de drenagem superficial (sarjeta e meio fio), calçada e sinalização horizontal e vertical na via DS de abril, bairro centro.	BOM JARDIM DO TOCANTINS	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	78,56%	87,61%	R\$ 300.000,00	R\$ 288.099,04	10418821
2023	CAIA	899528	pavimentação em piso intertravado de casca na lote do município de santa maria das barreiras pa.	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Pararaltada	NR	62,41%	54,90%	R\$ 4.100.000,00	R\$ 1.657.199,99	10631599
2023	CAIA	895181	pavimentação em ruas de ananindeua-pa.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	0,00%	15,36%	R\$ 4.046.670,72	R\$ 586.733,62	10689231
2023	CAIA	894717	pavimentação na rua 36, na rd 40 e ards centrais, pavementação na via carlos de freitas borges, na via cururu e na via jzai setor ulr.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	68,13%	82,26%	R\$ 5.558.500,00	R\$ 325.926,07	10657740
2023	CAIA	884709	pavementação no bairro do distrito industrial - ananindeua - pa.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	0,00%	15,99%	R\$ 2.616.990,12	R\$ 413.995,43	10611917
2023	CAIA	803200	planejamento urbano - implantação de pavimentação asfálticas na vias de acesso no município de redenção, com terraplenagem, pavimentação em tratamento superficial tipo - duto e drenagem superficial (meio fio com sarjeta)	REDENCIA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	29,59%	29,59%	R\$ 1.128.879,13	R\$ 291.816,58	10161148
2023	CAIA	658796	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REGULADORA FUNDIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO RESIDENCIAL LIBERDADE II	BELEM	PA	Pararaltada	NR	22,82%	58,89%	R\$ 28.169.356,62	R\$ 1.660.195,62	10131860
2023	CAIA	614595	PRODUÇÃO HABITACIONAL - ALBERTANIA/PA - Novo Horizonte	ALBERTUBA	PA	Pararaltada	Vandalismo, furto ou zona perniciosa	66,04%	84,87%	R\$ 3.397.877,78	R\$ 1.187.521,82	2336522
2023	CAIA	830245	projeto de infraestrutura pavementação em bloket com drenagem superficial, sarjetas, sinalização e acessibilidades.	BOM JEUS DO TOCANTINS	PA	Pararaltada	NR	50,91%	49,93%	R\$ 400.000,00	R\$ 196.826,85	10079213
2023	CAIA	805620	projeto e execução de pavementação em bloquete em vias publicas-urbanas no município de munão.	MUNÃO	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	20,91%	94,97%	R\$ 2.500.000,00	R\$ 882.882,82	10734762
2023	CAIA	730329	arçamento das Obras do Estado Municipal de Ananindeua PA	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	47,28%	47,28%	R\$ 2.500.000,00	R\$ 592.161,86	10546562
2023	CAIA	827171	Recuperação asfáltica em vias de Ananindeua/PA.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	94,29%	94,28%	R\$ 4.058.207,45	R\$ 3.469.211,50	10287288
2023	CAIA	820176	Recuperação asfáltica no bairro da cidade velha, no município de ananindeua/pa.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	NR	57,55%	57,55%	R\$ 4.009.000,00	R\$ 1.004.087,03	10210229
2023	CAIA	830098	recuperação asfáltica no bairro do paar, no município de ananindeua/pa.	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	1.108.353,63	63,77%	R\$ 1.108.353,63	R\$ 429.676,81	10363133
2023	CAIA	832907	recuperação de estradas vicinais no ramal do ulim	TOMEACU	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	80,00%	49,87%	R\$ 391.000,00	R\$ 194.480,81	10351778
2023	CAIA	854869	recuperação de 20 km de estrada vicinais rural - curuleí fio cruaz - no km 1 até o km 20 para facilitar o escoamento da produção rural dos trabalhadores do município de conceição do para.	CONCEICAO DO PARA	PA	Pararaltada	NR	77,24%	0,00%	R\$ 2.191.284,26	R\$ 629.656,26	10536330
2023	CAIA	832957	Recuperação de Estradas Vicinais	VIÇIA	PA	Em execução	NR	60,00%	47,81%	R\$ 600.000,00	R\$ 280.282,11	10319333
2023	CAIA	767570	Recuperação de Estradas Vicinais	SÃO CANTÃO DE ODEVALVES	PA	Pararaltada	Dificuldade financeira empresa executora	67,39%	67,39%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.971.096,91	37381528
2023	CAIA	821180	reestruturação física (construção de quadras poliesportivas, reforma do espaço municipal)	BREJO GRANDE DO ARAGUAMA	PA	Em execução	NR	89,39%	89,39%	R\$ 20.246.000,00	R\$ 6.028.080,86	10631440
2023	CAIA	880779	reforma da praça da rodovia no município de conceição do araguaia - pa	CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execução	NR	89,62%	93,73%	R\$ 27.315,00	R\$ 253.216,26	10623360
2023	CAIA	903003	reforma da praça na rodovia no município de conceição do araguaia - pa	CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execução	NR	57,66%	96,80%	R\$ 439.199,00	R\$ 420.894,62	10723949
2023	CAIA	720513	reforma de praça no município de marabá - pa	CARMONA	PA	Pararaltada	NR	100,00%	100,00%	R\$ 203.397,14	R\$ 484.571,43	10614730
2023	CAIA	871916	reforma de unidades de atenção especializada em saúde	BELEM	PA	Em execução	NR	67,12%	47,73%	R\$ 740.512,94	R\$ 396,300	10899903
2023	CAIA	852294	reforma de unidade de atenção especializada em saúde	SANTREM	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	74,89%	74,89%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 748.500,00	106407915
2023	CAIA	879410	reforma de unidade de atenção especializada em saúde	BREJO GRANDE DO ARAGUAMA	PA	Pararaltada	NR	81,60%	81,60%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 1.993.100,8	10592936
2023	CAIA	896153	reforma do atendimento no município de conceição do araguaia - pa	FAHO	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	61,63%	61,63%	R\$ 491.877,39	R\$ 246.285,81	10302214
2023	CAIA	809620	reforma do atendimento no município de munão/pa.	MUNÃO	PA	Pararaltada	NR	0,00%	4,00%	R\$ 77.044,14	R\$ 30.693,11	10737244
2023	CAIA	800224	reforma e ampliação do estádio barão de jequieta no município de jequieta	JEQUIETA	PA	Pararaltada	NR	42,50%	42,50%	R\$ 48.999,298	R\$ 156.993,298	10541093
2023	CAIA	809576	reforma e ampliação do estádio municipal aja ferreira, no município de ebóbas/pa.	OBIDOS	PA	Em execução	NR	70,13%	60,86%	R\$ 941.877,39	R\$ 554.197,03	10573205
2023	CAIA	800224	reforma e ampliação do estádio local para	REDENCIA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	75,09%	76,30%	R\$ 1.016.187,10	R\$ 695.778,86	10078845
2023	CAIA	857644	reforma e construção de infraestrutura de acesso ao município de breves/pa.	BREVES	PA	Pararaltada	NR	9,54%	62,20%	R\$ 3.029.970,70	R\$ 287.345,17	10569452
2023	CAIA	781175	restituição de estradas vicinais e pontos no município de são joão de parabos	SÃO JOÃO DE PARABOS	PA	Em execução	NR	81,11%	52,10%	R\$ 2.487.230,00	R\$ 1.269.993,11	10062809
2023	CAIA	622268	RERUBRICACAO DA OCVIACAO RIACHO/DUCE 1 ETAPA-C/CONTRATAÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS,PROTEÇÃO SOCIAL E REGULADORA FUNDIÁRIA	BELEM	PA	Em execução	NR	60,66%	61,12%	R\$ 14.948.048,40	R\$ 8.419.585,26	24488242
2023	CAIA	820217	revitalização do Cria do rio Pirabas - 2ª Etapa	SÃO JOÃO DE PIRABAS	PA	Pararaltada	Discricionariedade do gestor público	12,97%	30,72%	R\$ 2.259.172,21	R\$ 223.223,21	10447507
2023	CAIA	903004	revitalização da orla do rio araguaia no município de conceição do araguaia - pa	CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Pararaltada	Fluxo financeiro insuficiente - atraso no crédito de recursos	0,00%	0,00%	R\$ 2.434.112,92	R\$ 0,0	10723224
2023	CAIA	841318	revitalização do palacetê jaguara corã	BRAGANCA	PA	Em execução	NR	0,00%	44,20%	R\$ 1.819.971,21	R\$ 709.055,15	10419762
2023	CAIA	870568	revitalização dos parques habitacionais no município de floresta do araguaia-pa	FLORESTA DO ARAGUAMA	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica do tomador	27,82%	70,00%	R\$ 275.000,00	R\$ 216.994,62	10419842
2023	CAIA	597883	SERVIÇOS TÉCNICOS/PROJ. SOC. REGULADORA DE ÁREAS DEGRADADAS.URBANIZAÇÃO, CONSTN DE UNID HABITACIONAIS E EQUIP COMUNITAR	ANANINDEUA	PA	Pararaltada	Dificuldade em atender requisitos documentais	98,82%	98,08%	R\$ 88.981,07	R\$ 95.166.554,5	2262215
2023	CAIA	658708	Urbanização Sotero Andre	SANTREM	PA	Pararaltada	Dificuldade técnica da empresa executora	50,11%	55,00%	R\$ 20.569.963,63	R\$ 1.156.464,64	10314092
2023	CAIA	879824	URBANIZAÇÃO DA OBLA DO GUAMA - PORTAL DA AMAZONIA	BELEM	PA	Pararaltada	NR	50,31%	50,31%	R\$ 2.127.968,98	R\$ 226.292,73	10623261
2023	CAIA	597934	URBANIZAÇÃO DE OBLA DEDOMINADA VILA DA BARÇA 2 ETAPA COM CONTRUÇÃO DE UN HABITACIONAIS,EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITA	BELEM	PA	Em execução	NR	38,12%	16,55%	R\$ 50.165.474,75	R\$ 4.962.487,13	21847506
2023	CAIA	749515	URBANIZAÇÃO DE OBLA D Avenida Beira Mar, da cidade de Limoeiro do Alinjui.	LIMOEIRO DO AJURU	PA	Em execução	NR	67,91%	92,78%	R\$ 67.919,31	R\$ 452.283,61	31843552
2023	CAIA	685318	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COMUNITARIAS NA VILA DA BARÇA - FASE I	BELEM	PA	Em execução	NR	52,16%	52,16%	R\$ 10.810.921,45	R\$ 6.299.080,21	10519549
2023	CAIA	568338	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, EQUIPA- MENTOS URBANOS E COMUNITARIAS NA VILA DA BARÇA - FASE II	BELEM	PA	Em execução	NR	69,06%	79,42%	R\$ 10.355.719,71	R\$ 6.543.994,6	10384136
2023	CAIA	563026	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS,EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS NA VILA DA BARÇA - FASE III	BELEM	PA	Em execução	NR	33,46%	70,68%	R\$ 11.062.028,78	R\$ 5.646.150,38	10282521
2023	CAIA	879822	URBANIZAÇÃO INTEGRADA DE FAIXAS E RIACHO DOCE (PARANÁ/TREÇO - INTR. BR-230 - LINHEIRO DO AJURU, SUBTRREÇO- ENTR. BR-230 - INÍCIO TRECHO PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: km9,000 - km 99,34; EXTENSÃO: 99,34 KM	BELEM	PA	Em execução	NR	43,51%	43,51%	R\$ 163.929.129,79	R\$ 1.878.620,00	10559483
2023	CAIA	686289	URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DA BARÇA-ARTUR BERNARDES	BELEM	PA	Em execução	NR	9,42%	12,73%	R\$ 15.668.888,80	R\$ 2.153.434,0	35278960
2023	DNT		apoio aos serviços de despoluição, remoção, reassentamento, indução, condução dos processos individuais de despoluição, aplicação de cadastro de pequena socioeconômica e demais procedimentos exigidos para as Obras de Implantação. Pavimentação	BELEM	PA	Em execução	NR	0,00%	77,48%	R\$ 3.097.500,00	R\$ 918,00	
2023	DNT		apoio aos serviços de despoluição, remoção, reassentamento, indução, condução dos processos individuais de despoluição, aplicação de cadastro de pequena socioeconômica e demais procedimentos exigidos para as Obras de Implantação. Pavimentação	BELEM	PA	Em execução	NR	0,00%	77,48%	R\$ 3.097.500,00	R\$ 918,00	
2023	DNT		APOIO AOS SERVIÇOS DE DESPOLLUIÇÃO,REASSENTAMENTO, INSTRUÇÃO,CONDUÇÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS DE DESPOLLUIÇÃO, APLICAÇÃO DE CADASTRO DE PEQUENA SOCIOECONOMICA E DEMAIS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PARA AS OBRAS VIDA RODOVIA BR-230/PA - LOTE 03	BELEM	PA	Em execução	NR	0,00%	77,48%	R\$ 3.097.500,00	R\$ 918,00	
2023	DNT		ASSESSORAMENTO A GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO HIEROVIÁRIA DAS HIDROVIAS DA AMAZÔNIA OESTE, 7 ANHOS/DNT	BELEM	PA	Em execução	NR	0,00%	77,48%	R\$ 3.097.500,00	R\$ 918,00	
2023	DNT		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAGENS, COM FOMENTO DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FERRAGENS, NA PLANALTA DE SERVIÇOS SIMAN	BELEM	PA	Em execução	NR	3,29%	35,15	R\$ 3.298.355,15	R\$ 915,00	
2023	DNT		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO DETALHAMENTO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL COMPONENTE INGENIERIA - PEM DA BR-230/42/PA.	BELEM	PA	Em execução	NR	0,00%	0,00%	R\$ 5.888.999,38	R\$ 85,87	
2023	DNT		Consultoria especializada em Gestão Ambiental, abrangendo os serviços de Supervisão Ambiental, Gerenciamento Ambiental, execução de Programas Ambientais, Elaboração de Plano Compensatório referente às Obras de Duplicação da Rodovia BR 316/PA.	CAPANEMA	PA	Em execução	NR	0,00%	0,00%	R\$ 2.077.740,00	R\$ 101,26	
2023	DNT		Contratação de empresa especializada para a execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., Rodovia BR- 163/PA.	BELEM	PA	Em execução	NR	1,29%	1,29%	R\$ 2.077.740,00	R\$ 101,26	
2023	DNT		Contratação de empresa de serviço comum, para execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO Rodovia BR- 163/PA.	MARABÁ	PA	Em execução	NR	45,26%	45,26%	R\$ 42.628.284,4	R\$ 10377	
2023	DNT											

2023	DNIT	Execução dos serviços de manutenção P.A.T.O. rod.br.230/PA,trecho:do TO/PA/dm.PA/AM, subtrecho:An-P415(B) (p/Vlntada do Xingá), Entr:BR.230,2 e fim Travessada Altairnia, segmento:km 0,00 a km 15,22, extensão: 15,22 km, lote: Único	ALTAMIRA	PA	Em execução	RS 25.620.509,40	10097	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	MARABÁ	PA	Em execução	RS 16.758.068,64	8923	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVA BR 155/PA.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 14.846,29	6813	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVA BR 155/PA.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 15.416.082,23	6812	
2023	DNIT	Execução dos Serviços de Manutenção/Conservação/Recuperação na Rodovia BR 230/PA, trecho DO TO/PALINHO Trav. Rio Araguaia - Div. PA/AM(Migração Palmare), subtrecho Entr: BR 422(Novo Repartimento)-Rio Araraí, seg. km 308,40 km 390,70, ext. 82,30 km.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 11.823.677,00	9081	
2023	DNIT	Execução dos serviços de refubricação e remoção de Navio Haidar no Porto de Via do Condor/P, na fragoão junto ao trecho da atracação do Porto Comde, no Estado do Pará.	BELEM	PA	Em execução	RS 3.948.870,49	10093	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTATIO E PAVIMENTAÇÃO NA BR-230/PA - LOTE 02	BELEM	PA	Em execução	RS 3.820.000,00	7144	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTATIO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVA BR-230/PA - LOTE 01	BELEM	PA	Em execução	RS 4.980.000,00	7144	
2023	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVA BR-230/PA - LOTE 03	BELEM	PA	Em execução	RS 3.848.400,00	3777	
2023	DNIT	Execução dos serviços do programa CREMA, na Rod.BR-163/PA, que compreende a exec dos serviços de reusarcação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento a dias acostamento, bem como a conservação rotineira dos elementos da faixa de domínio da rodovia.	BELEM	PA	Paralada	RS 68.183.939,80	9149	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, nas Rodovias BR-153, BR-232, BR-230 e BR-422.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 17.252.337,29	10740	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará.	CAPANEMA	PA	Em execução	RS 20.200.000,00	9239	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho DO TO/PAT/TrV Ar Araguaia/ Div. PA/AM(Palmare), subtrecho Rio Caiaças-Rio Araraí, segmento Km147Km283,6 (PNVO). Ext.105km. VY	MARABÁ	PA	Em execução	RS 12.920.331,61	5990	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos de supervisão das obras de duplicação da Rodovia BR-316, trecho: Entr. RR-010 (A)/ 308 (A) / Div. PA/MA (Ito Banto), subtrecho: fim Pista Dupla / Tm. Pa. 324 (p/Salmipino), segmento em 674,7 km 12,6 e ext. 45 km.	CAPANEMA	PA	Em execução	RS 2.860.000,00	9628	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Implementação das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na Matha Rod. Federal (ob. a Jurisdição da S/PRNA) no Lote DE	JUREMA	PA	Em execução	RS 1.567.000,00	9269	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária na Rodovia BR-230/PA, sob a jurisdição da Unidade Local de Agramma	ALTAMIRA	PA	Em execução	RS 18.528.939,80	10747	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução das ações de Manutenção e Restauração Rodoviária nas Rodovias BR-153 e BR-156.	ITAITUBA	PA	Em execução	RS 27.189.979,79	10086	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária nas Rodovias BR-163/PA E BR-230/PA.	ITAITUBA	PA	Em execução	RS 40.989.979,79	10086	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de manutenção e Restauração Rodoviária sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará.	SAO MIGUEL DO GUAMA	PA	Em execução	RS 13.349.000,00	9537	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará.	CAPANEMA	PA	Em execução	RS 27.224.841,81	10773	
2023	DNIT	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 17.252.337,29	10773	
2023	DNIT	GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPLANTATIO E PAVIMENTAÇÃO NAS RODOVAS BR-230/422/PA, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 21.365.524,23	6182	
2023	DNIT	LIVANTAMENTO DE CADOS E MONITORAMENTO HIDROGRÁFICO DO RIO TOCANTINS, EM TRECHO SITUADO ENTRE A CASH DE RODAGIA E O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/PA	BELEM	PA	Em execução	RS 5.778.170,00	10321	
2023	DNIT	Manutención (conservação/reparação)	BELEM	PA	Em execução	RS 10.000,00	10640	
2023	DNIT	Manutención (conservação/reparação)	ALTAMIRA	PA	Em execução	RS 35.268.959,93	10329	
2023	DNIT	Manutención (conservação/reparação)	ALTAMIRA	PA	Em execução	RS 36.297.999,98	10389	
2023	DNIT	MANUTENÇÃO RODOVÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)	MARABÁ	PA	Em execução	RS 63.978.500,00	10350	
2023	DNIT	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCALAS E CANAL DE NAVIGAÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ	BELEM	PA	Em execução	RS 4.648.839,80	9090	
2023	DNIT	Prestação de serviços de Técnico de supervisão das Oobras de Implantação e Pavimentação e Obras de Artes Especiais na BR-230/PA, TRECHO: Divisa TO/PA (Início da travessia do Rio Araguaia) / Divisa PA/AM(Palmare).	MARABÁ	PA	Em execução	RS 2.538.082,82	9446	
2023	DNIT	Prestação dos serviços de Levantamento de dados e Monitoramento Hidrográfico do Rio Tapajós	BELEM	PA	Em execução	RS 9.282.217,65	10111	
2023	DNIT	REABILITATIO NAVIDA	MARABÁ	PA	Em execução	RS 25.463.387,83	2376	
2023	DNIT	remoção do volume de Baerios AMCO depositados na faixa de domínio Rodovia: BR-163/PA, Trecho: Div. MT/PA - Front. Bras/Suriname, Subtrecho Div.MT/PA / Rio Múj, Segmento km 0,00 a km 878,50 com Extensão: 878,50 km Pista Simples, Lote Único.	ITAITUBA	PA	Paralada	RS 1.258.244,84	10484	
2023	DNIT	Serviço de supervisão e gerenciamento das obras de construçoes das instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte e IPA no Estado do Pará, nos Municípios de Juruti, Orlândia, Belém (Mossoril), Augusto Corrêas, Tucuruí.	BELEM	PA	Em execução	RS 8.208.750,00	10584	
2023	DNIT	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ E RESERVATÓRIAS UICIAS E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CRIAR E DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVÁRIA.	BELEM	PA	Em execução	RS 21.088.329,00	10113	
2023	DNIT	Serviços de Operação e Atualização da Base Remanescente do Projeto Executivo de Construção e Pavimentação da Rodovia BR-230/PA, inclusão o Projeto dos Entabecamentos e Iluminação da Ponte Sobrinho do Rio Araguaia, Trecho: Divisa TO/PA/AM	MARABÁ	PA	Em execução	RS 11.072,95	6367	
2023	DNIT	Serviços de Operação e Manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte e IPA nos Municípios de Abaetetuba, Vila de Perimim, Distrito de Mossoril, Cametá, Juruti, Orlândia, Santarém, São Miguel do Guamá, Visão no Estado do Pará.	BELEM	PA	Em execução	RS 17.700.000,00	10874	
2023	DNIT	Serviços de Operação, Manutenção e Conservação/Revisão de Docas de Tocaimento de Escavas, no Estado do Pará.	BELEM	PA	Em execução	RS 24.060.000,00	10113	
2023	DNIT	SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVA BR-422/PA, TRECHO: ENTROCAMENTO DA BR-230 - LIMITE DO JURUÍ, SUBTRECHO: ENFONCAMENTO DA BR-230 - INÍCIO TRECHO PAVIMENTADO; SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 59,34, E EXTENSÃO: 59,34 KM.	MARABÁ	PA	Em execução	RS 6.529.387,35	10838	
2023	DNIT	Serviços de Supervisão relacionados a realização das atividades de operação e manutenção na execução do Transporte de Denivel de Tucuruí, construído por duas Etapas e um Canal Intermediário, na Hidrovia do Rio Tocantins.	BELEM	PA	Em execução	RS 6.370.500,00	10663	
2023	DNIT	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL DE UM TRECHO DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA SUPERVISÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO/COMPENSAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE EMERGENCIA DIRIGIDO AOTRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS E PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIAS	CAPANEMA	PA	Em execução	RS 6.402.312,21	10029	
2023	DNIT	SUPERVISÃO, COORDENATIO E CONTROLE DAS OBRAS DE REABILITATIO DO PAVIMENTO DA RODOVA BR-316/PA	CAPANEMA	PA	Em execução	RS 8.000.000,00	9216	
2023	FNUNSA	CV 012/17	MARABÁ	PA	Paralada	RS 1.500.512,92	2444	
2023	FNUNSA	CV 013/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	SANTANA MARIA DO PARÁ	PA	Em execução	RS 28.046.100,00	RS 610,69k, PA202717312
2023	FNUNSA	CV 019/13	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	PONTA DE PEDRAS	PA	Em execução	RS 49.220.000,00	RS 479,15k, PA211210558
2023	FNUNSA	CV 027/14	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	BELTERA	PA	Em execução	RS 70.840.000,00	RS 525,19k, PA150514137
2023	FNUNSA	CV 028/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	AURORA DO PARÁ	PA	Em execução	RS 25.285.000,00	RS 407,54k, PA120712127
2023	FNUNSA	CV 038/15	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	NAGALGALÉS BARATA	PA	Paralada	RS 140.188.000,00	PA141051266
2023	FNUNSA	CV 039/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	SANTA VÁTERRA	PA	Em execução	RS 485.107,00	RS 98,56k, PA270717312
2023	FNUNSA	CV 043/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	SANTA MARIA DO PARÁ	PA	Em execução	RS 48.919.000,00	RS 342,86k, PA201810728
2023	FNUNSA	CV 045/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	FLORÉSTIA DO ARAGUAIA	PA	Em execução	RS 49.745.000,00	RS 496,27k, PA190712879
2023	FNUNSA	CV 046/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	MARABÁ	PA	Em execução	RS 49.724.000,00	RS 97,48k, PA130712722
2023	FNUNSA	CV 049/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	MAÍ DO RIO	PA	Em execução	RS 40.375.120,00	RS 389,62k, PA180712727
2023	FNUNSA	CV 116/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	JACARCANGA	PA	Em execução	RS 44.842.840,00	RS 482,84k, PA120712699
2023	FNUNSA	CV 118/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	ANAMÁS	PA	Em execução	RS 49.887.470,00	RS 348,91k, PA120712106
2023	FNUNSA	CV 119/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	TERESANILIA	PA	Em execução	RS 48.485.120,00	RS 340,66k, PA120712088
2023	FNUNSA	CV 117/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	AURORA DO PARÁ	PA	Em execução	RS 49.948.000,00	PA120712104
2023	FNUNSA	CV 136/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	OBRAS DO PARÁ	PA	Em execução	RS 34.879.000,00	RS 222,96k, PA280712962
2023	FNUNSA	CV 136/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	SÃO JOMÓ DE PIABAS	PA	Em execução	RS 42.575.000,00	RS 497,54k, PA120712166
2023	FNUNSA	CV 209/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	NAGALGALÉS BARATA	PA	Em execução	RS 49.959.540,00	RS 499,55k, PA120712297
2023	FNUNSA	CV 528/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	CHAVES	PA	Paralada	RS 500.000,00	RS 100,00k, PA130712188
2023	FNUNSA	CV 638/17	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	IGARAPE-ACU	PA	Em execução	RS 49.315.000,00	RS 493.071,11k, PA120712149
2023	FNUNSA	CV 045/16	PROJETO DE EDUCATIO EM SAUDE AMBIENTAL	CACHOEIRA DO ARARAÍ	PA	Em execução	RS 227.760,00	PA101166203
2023	FNUNSA	CV 367/17	PROJETO DE EDUCATIO EM SAUDE AMBIENTAL	SÃO FELIX DO XINGU	PA	Em execução	RS 107.500,00	RS 103,50k, PA101187846
2023	FNUNSA	CV 1169/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	IGARAPE-ACU	PA	Em execução	RS 16.480.100,00	RS 171,50k, PA190510769
2023	FNUNSA	CV 019/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	MAÍ DO RIO	PA	Em execução	RS 327.573,00	RS 175,00k, PA190510616
2023	FNUNSA	CV 026/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	IGARAPE-ACU	PA	Em execução	RS 23.689.700,00	RS 110,49k, PA1405141229
2023	FNUNSA	CV 212/18	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	LIM CAEIRO DO ARAUÍ	PA	Em execução	RS 95.169,00	RS 98,15k, PA120712868
2023	FNUNSA	CV 300/16	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ANANIELUA	PA	Em execução	RS 217.679,00	RS 840,00k, PA1901071066
2023	FNUNSA	TC/PA 0055/13	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 2.707.000,00	RS 2,707,00k, PA1407115716
2023	FNUNSA	TC/PA 0077/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 4.021.231,00	RS 1.120,00k, PA120712868
2023	FNUNSA	TC/PA 0086/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 1.853.036,00	RS 1.853,03k, PA1307114961
2023	FNUNSA	TC/PA 0091/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SÃO JOMÓ DE PIABAS	PA	Paralada	RS 5.621.780,00	RS 5.621,78k, PA1906139628
2023	FNUNSA	TC/PA 0094/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 5.985.320,00	RS 5.985,32k, PA1207121055
2023	FNUNSA	TC/PA 0099/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	GARRAÇO DO NORTE	PA	Em execução	RS 2.374.945,00	RS 1.838,58k, PA1404036160
2023	FNUNSA	TC/PA 0101/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 3.312.282,00	RS 3.312,28k, PA1307114998
2023	FNUNSA	TC/PA 0105/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SANTAVÉTERRA	PA	Em execução	RS 5.746.790,00	RS 5.746,79k, PA190510769
2023	FNUNSA	TC/PA 0105/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	SANTA MARIA DAS BARRERAS	PA	Paralada	RS 1.785.554,00	RS 1.436,44k, PA105117632
2023	FNUNSA	TC/PA 0112/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	JURUTI	PA	Em execução	RS 2.134.830,00	RS 2.134,83k, PA1905138935
2023	FNUNSA	TC/PA 0112/14	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CANÁS DOS CARALAS	PA	Em execução	RS 20.768.000,00	RS 8.466,15k, PA1905138935
2023	FNUNSA	TC/PA 0121/12	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 1.500.000,00	RS 540,00k, PA1011073528
2023	FNUNSA	TC/PA 0121/12	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CANÁS DOS CARALAS	PA	Em execução	RS 3.536.670,00	RS 3.536,67k, PA150712974
2023	FNUNSA	TC/PA 0126/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PIABAS	PA	Em execução	RS 2.060.800,00	RS 2.060,80k, PA1905138935
2023	FNUNSA	TC/PA 087/10	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ORLÁNDIA DO NORTE	PA	Paralada	RS 22.491.089,00	RS 19.590,07k, PA1081209418
2023	FNUNSA	TC/PA 098/10	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 4.142.460,00	RS 1.141,20k, PA1021107982
2023	FNUNSA	TC/PA 108/10	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	BELEM	PA	Em execução	RS 1.847.350,00	RS 1.847,35k, PA1011073560
2023	FNUNSA	CV 0104/15	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	AGUA AZUL DO NORTE	PA	Em execução	RS 66.661,00	RS 300,00k, PA1708150146
2023	FNUNSA	CV 016/15	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	AMÉLIA	PA	Paralada	RS 1.124.880,00	RS 957,03k, PA1905105222
2023	FNUNSA	CV 042/18	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	SANTAVÉTERRA	PA	Em execução	RS 3.388.400,00	RS 3.388,40k, PA1905138943
2023	FNUNSA	CV 058/16	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	PONCIA	PA	Em execução	RS 301.281,00	RS 298,28k, PA1012166310
2023	FNUNSA	CV 076/16	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS	PAUTA DE PEDRAS	PA	Em execução	RS 50.869.120,00	RS 248.48k, PA1012166742
2023	FNUNSA	CV 026/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	GONÇALVES BARATA	PA	Em execução	RS 1.271.459,89	RS 980,38k, PA1905138935
2023	FNUNSA	CV 171/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	PRIMAVEIRA	PA	Em execução	RS 99.969.800,00	RS 398,72k, PA102712743
2023	FNUNSA	CV 188/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	PA	Em execução	RS 49.697,00	RS 246,84k, PA1912117173
2023	FNUNSA	CV 189/11	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	ALEIXOS	PA	Em execução	RS 4.259.000,00	RS 229,20k, PA1912117174
2023	FNUNSA	CV 198/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	PIACAS	PA	Em execução	RS 401.800,00	RS 399,80k, PA1011210238
2023	FNUNSA	CV 670/17	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	SANTA LUZIA DO PARÁ	PA	Paralada	RS 89.809,00	RS 171,89k, PA1021107982
2023	FNUNSA	TC/PA 0119/11	SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITARIO	NOVO PROGRESSO	PA	Em execução	RS 9.124.360,00	RS 9,124,36k, PA1905138966
2023	SESU	Bloco A do Núcleo de Salas de Aula no Campus Tapajós	SANTAME	PA	Em execução	RS 4.645.070,17	RS 0,0k, 54558	
2023	SESU	Bloco Académico de Agronomia	CAPANEMA	PA	Paralada	RS 1.256.795,31	RS 1.049.946,8k	
2023	SESU	Bloco Académico de Ciências Exatas	CAPANEMA	PA	Paralada			

2023	SMEC	(1000693) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Moju - PA								MOJU	PA	Paraliada		67,05%		R\$ 18.848,50		1000695
2023	SMEC	(1000789) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 001 - Curul - PA								CURUL	PA	Paraliada		98,99%		R\$ 30.057,07		1000789
2023	SMEC	(1000771) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 002/2013 - Santo Antônio do Tauá - PA								SANTO ANTONIO DO TAUÁ	PA	Paraliada		42,86%		R\$ 40.986,65		1000771
2023	SMEC	(1000773) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 001/2013 - Santo Antônio do Tauá - PA								SANTO ANTONIO DO TAUÁ	PA	Paraliada		41,78%		R\$ 508.469,08		1000773
2023	SMEC	(1000774) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 001/2013 - São João de Ponta - PA								SÃO JOÃO DE PONTA	PA	Paraliada		23,51%		R\$ 508.281,49		1000774
2023	SMEC	(1000883) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 003/2013 - Igarapé-Açu - PA								IGARAPE-AÇU	PA	Paraliada		73,05%		R\$ 90.901,71		1000883
2023	SMEC	(1002118) EMEF JOSÉ ALFREDO HAGÉ - Prainha - PA								PRAINHA	PA	Paraliada		40,92%		R\$ 508.857,79		1002118
2023	SMEC	(1002802) Km 2 - Santo Antônio do Tauá - PA								SANTO ANTONIO DO TAUÁ	PA	Paraliada		6,46%		R\$ 4.767,071		1002802
2023	SMEC	(1002819) Apenze - São João de Araguaema - PA								SÃO JOÃO DE ARAGUAMA	PA	Paraliada		28,23%		R\$ 146.689,49		1002819
2023	SMEC	(1002866) NOVA ESCOLA VILA FATIMA - Traucatueta - PA								TRACUATEUA	PA	Paraliada		29,67%		R\$ 1.020.427,15		1002866
2023	SMEC	(1003000) Escola Boa Esperança - Rerere - PA								BRVES	PA	Paraliada		44,21%		R\$ 473.973,57		1003000
2023	SMEC	(1003001) Escola Escola - Ipanema do Pará - PA								IPANEMA DO PARÁ	PA	Paraliada		31,70%		R\$ 1.018.021,76		1003001
2023	SMEC	(1003004) CAMUIH - Melgaço - PA								MELGAÇO	PA	Em execução		36,64%		R\$ 542.394,17		1003004
2023	SMEC	(1003015) EMEF CHEFLEZINDO VERMEHJO - Cachoeira do Arari - PA								CACHOEIRA DO ARARI	PA	Paraliada		3,86%		R\$ 35.242,96		1003015
2023	SMEC	(1003019) EMEF Assao Velho Galvão - Pacajá - PA								PACAJÁ	PA	Paraliada		1,00%		R\$ 1.210.021,27		1003019
2023	SMEC	(1003023) Escola de Ensino Fundamental e Infantil Maçanhas Barata - Ponta de Pedras - PA								PONTA DE PEDRAS	PA	Paraliada		86,36%		R\$ 1.021.427,60		1003023
2023	SMEC	(1003024) Terreno Vila Viana - Quatipuru - PA								QUATIPURU	PA	Paraliada		24,73%		R\$ 1.016.706,70		1003024
2023	SMEC	(1003025) Escola Deus & Filhos - Santa Cruz do Arari - PA								SANTA CRUZ DO ARARI	PA	Paraliada		18,53%		R\$ 96.743,10		1003025
2023	SMEC	(1003148) Escola Manoel Garcia de Paiva - Belterra - PA								BELTERRA	PA	Paraliada		9,32%		R\$ 68.958,32		1003148
2023	SMEC	(1003150) EMEF MARCEVAL RODRIGUES - Aveliçópolis - PA								MARCEVAL JARDIM	PA	Paraliada		44,64%		R\$ 144.153,50		1003150
2023	SMEC	(1004153) EMEF VILA BAGURI - Cachoeira do Arari - PA								CACHOEIRA DO ARARI	PA	Paraliada		5,44%		R\$ 149.893,19		1004153
2023	SMEC	(1004183) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Iupiranga - PA								ITUPIRANGA	PA	Em execução		42,99%		R\$ 366.710,04		1004183
2023	SMEC	(1004400) Nazaré - São Domingos do Araguaema - PA								SÃO DOMINGOS DO ARAGUAMA	PA	Paraliada		42,46%		R\$ 1.020.077,61		1004400
2023	SMEC	(1004470) Vila Nova - São João de Ponta - PA								SÃO JOÃO DE PONTA	PA	Paraliada		39,13%		R\$ 842.218,66		1004470
2023	SMEC	(1004566) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Curul - PA								CURUL	PA	Paraliada		90,70%		R\$ 507.823,03		1004566
2023	SMEC	(1004707) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Curuçá - PA								CURUCÁ	PA	Paraliada		51,62%		R\$ 665.113,27		1004707
2023	SMEC	(1004712) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Curuçá - PA								CURUCÁ	PA	Paraliada		65,43%		R\$ 508.913,11		1004712
2023	SMEC	(1004717) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Igarapé-Açu - PA								IGARAPE-AÇU	PA	Paraliada		50,90%		R\$ 509.003,73		1004717
2023	SMEC	(1004580) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nova Timboteua - PA								NOVA TIMBOTEUA	PA	Paraliada		54,87%		R\$ 504.479,87		1004580
2023	SMEC	(1004587) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Nova Timboteua - PA								NOVA TIMBOTEUA	PA	Paraliada		50,43%		R\$ 504.479,87		1004587
2023	SMEC	(1004594) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santarém Novo - PA								SANTAREM NOVO	PA	Paraliada		43,11%		R\$ 506.455,10		1004594
2023	SMEC	(1004791) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Paraliada		27,86%		R\$ 488.393,22		1004791
2023	SMEC	(1004793) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 012/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Paraliada		12,08%		R\$ 41.734,04		1004793
2023	SMEC	(1004793) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 012/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Paraliada		27,86%		R\$ 40.025,39		1004793
2023	SMEC	(1004794) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Paraliada		12,08%		R\$ 509.180,74		1004794
2023	SMEC	(1004879) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Paraliada		37,457,40		R\$ 307.457,80		1004879
2023	SMEC	(1004880) Escola São José do Caracará - Cachoeira do Arari - PA								CACHOEIRA DO ARARI	PA	Paraliada		9,17%		R\$ 356.321,32		1004880
2023	SMEC	(1004881) Escola José Afonso Viana - Cachoeira do Arari - PA								CACHOEIRA DO ARARI	PA	Paraliada		1,02%		R\$ 355.795,28		1004881
2023	SMEC	(1005138) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Em execução		44,73%		R\$ 505.464,58		1005138
2023	SMEC	(1005139) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 006/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Em execução		41,30%		R\$ 27.786,381		1005139
2023	SMEC	(1005141) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Abetetuba - PA								ABETETUBA	PA	Em execução		79,22%		R\$ 47.178,60		1005141
2023	SMEC	(1005147) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Aurora do Pará - PA								AURORA DO PARÁ	PA	Paraliada		23,52%		R\$ 309.001,47		1005147
2023	SMEC	(1005309) QUADRA BELARMINO LEÃO (PATÁ) - Augusto Corrêa - PA								AUGUSTO CORRÊA	PA	Paraliada		53,69%		R\$ 473.235,68		1005309
2023	SMEC	(1005310) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Beneditos - PA								BENEDITOS	PA	Paraliada		82,28%		R\$ 507.387,45		1005310
2023	SMEC	(1005311) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bujuru - PA								BUJURU	PA	Paraliada		80,05%		R\$ 502.322,53		1005311
2023	SMEC	(1005313) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta CELENEA BRAGA DE MELO - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Em execução		14,02%		R\$ 309.702,66		1005313
2023	SMEC	(1005316) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F. ARNALDO DE PINA - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Paraliada		10,39%		R\$ 118.434,26		1005316
2023	SMEC	(1005315) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F. BOM JARDIM - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Em execução		1,10%		R\$ 35.359,55		1005315
2023	SMEC	(1005316) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E.M.E.F. BOM JARDIM - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Em execução		20,82%		R\$ 41.688,372		1005316
2023	SMEC	(1005318) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Iupiranga - PA								ITUPIRANGA	PA	Paraliada		78,16%		R\$ 503.485,74		1005318
2023	SMEC	(1005321) Quadra Escola da EMEF Ponta Alegre - Melgaço - PA								MELGAÇO	PA	Paraliada		71,62%		R\$ 509.944,28		1005321
2023	SMEC	(1005323) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Maria do Pará - PA								SANTA MARIA DO PARÁ	PA	Paraliada		67,83%		R\$ 492.259,991		1005323
2023	SMEC	(1005324) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Maria do Pará - PA								SANTA MARIA DO PARÁ	PA	Paraliada		65,88%		R\$ 492.259,991		1005324
2023	SMEC	(1005325) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA								SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	PA	Paraliada		23,42%		R\$ 778.379,37		1005325
2023	SMEC	(1005332) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA								SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	PA	Paraliada		40,06%		R\$ 87.514,695		1005332
2023	SMEC	(1005334) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Sebastião da Boa Vista - PA								SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA	PA	Paraliada		17,83%		R\$ 506.136,78		1005334
2023	SMEC	(1005404) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Caetano de Odivelas - PA								SÃO CATALDO DE ODIVÉLAS	PA	Em execução		95,13%		R\$ 449.134,85		1005404
2023	SMEC	(1005405) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Geraldo do Araguaema - PA								SÃO GERALDO DO ARAGUAMA	PA	Paraliada		90,51%		R\$ 442.644,96		1005405
2023	SMEC	(1005406) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - São Geraldo do Araguaema - PA								SÃO GERALDO DO ARAGUAMA	PA	Paraliada		63,32%		R\$ 452.457,76		1005406
2023	SMEC	(1005442) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Primavera - PA								PRIMAVERA	PA	Em execução		0,66%		R\$ 242.659,27		1005442
2023	SMEC	(1005543) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João de Pirabas - PA								SÃO JOÃO DE PIRABAS	PA	Paraliada		60,99%		R\$ 508.704,05		1005543
2023	SMEC	(1005550) BARRIO NOVO - Iupiranga - PA								ITUPIRANGA	PA	Paraliada		11,10%		R\$ 316.815,12		1005550
2023	SMEC	(1005601) PRONÁNCIA MULTIRÃO								BAÃO	PA	Paraliada				R\$ 985.017,15		1005601
2023	SMEC	(1005929) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 HELENA LIBRADA DE MATOS - Santarém - PA								SANTAREM	PA	Em execução		62,05%		R\$ 152.513,75		1005929
2023	SMEC	(1005994) Creche Continuada								BREJU BRANCO	PA	Paraliada		96,34%		R\$ 1.881.859,29		1005994
2023	SMEC	(1005995) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 3 - SÃO CRISTÓVÃO								CAPANAMA	PA	Em execução		35,95%		R\$ 1.881.740,71		1005995
2023	SMEC	(1005998) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 003								GURUPÁ	PA	Paraliada		11,57%		R\$ 1.881.673,54		1005998
2023	SMEC	(1005999) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 002								GURUPÁ	PA	Paraliada		21,45%		R\$ 1.881.673,54		1005999
2023	SMEC	(1006000) PAC 2 - CRECHE/BARRIO PLANALTO - Iupiranga - PA								ITUPIRANGA	PA	Paraliada		10,31%		R\$ 875.833,82		1006000
2023	SMEC	(1006002) EME F Emanuel Torres - Pacajá - PA								PACAJÁ	PA	Paraliada		20,64%		R\$ 1.498.302,09		1006002
2023	SMEC	(1006142) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF NORIMA SILVA MARTINS - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Paraliada		20,64%		R\$ 1.498.302,07		1006142
2023	SMEC	(1006143) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar EMEF SANTA TEREZINHA - Cametá - PA								CAMETÁ	PA	Paraliada		34,33%		R\$ 154.930,27		1006143
2023	SMEC	(1006241) Creche Santa Catarina - Breu Branco - PA								BREU BRANCO	PA	Paraliada		54,87%		R\$ 805.350,71		1006241
2023	SMEC	(1006242) Creche Vianela								BREU BRANCO	PA	Paraliada		67,87%		R\$ 1.876.059,03		1006242
2023	SMEC	(1006243) Creche União								BREU BRANCO	PA	Em execução		65,06%		R\$ 1.881.859,29		1006243
2023	SMEC	(1006250) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001								CURRALINHO	PA	Paraliada		1,79%		R\$ 1.877.874,47		1006250
2023	SMEC	(1006354) E.M.E. Infantil Eliandra Monteiro dos Santos - Pacajá - PA								PACAJÁ	PA	Em execução		24,47%		R\$ 1.877.899,26		1006354
2023	SMEC	(1006355) Escola Municipal de Educação Infantil Requeeno Príncipe - Pacajá - PA								PACAJÁ	PA	Paraliada		24,70%		R\$ 1.366.653,77		1006355
2023	SMEC	(

2023	SMEEC	(1009187) ALMR GABRIEL	MARITUBA	PA	Pararatiá	14,13%		RS 1.707.761,32	1009187
2023	SMEEC	(1009190) Bairro Nazare - Barcarena - PA	BARCARENA	PA	Pararatiá	1,45%	Outros	RS 1.631.852,90	1009190
2023	SMEEC	(1009192) Anapu	CHAVEZ	PA	Pararatiá	3,89%	Contrato Rescindido	RS 935.632,72	1009192
2023	SMEEC	(1009196) CRECHE CECADÉ NOVA	BRASIL NOVO	PA	Pararatiá	46,28%	Outros	RS 1.889.939,79	1009196
2023	SMEEC	(1009249) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	CACHOIRA DO PIRÁ	PA	Pararatiá	1,00%	Irregularidades na gestão anterior	RS 1.539.664,73	1009249
2023	SMEEC	(1009264) Creche D3	BEITUA	PA	Em execução	19,31%		RS 1.840.861,74	1009264
2023	SMEEC	(1009261) Brelia Crê	MARITUBA	PA	Pararatiá	17,81%	Descumprimento de Contrato	RS 1.707.761,32	1009261
2023	SMEEC	(1009264) CRECHE CECADÉ NOVA	PORTELA	PA	Pararatiá	35,53%		RS 1.403.043,00	1009264
2023	SMEEC	(1009267) CRECHE TIPO C BARRO PANEMA - Santarém - PA	SANTARÉM	PA	Pararatiá	48,21%	Paralisação por falta de pagamento a empresa executora	RS 27.781,46	1009267
2023	SMEEC	(1009202) EMF VENCELAU BRAS - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução			RS 49.253,32	1009202
2023	SMEEC	(1009203) EMF JÂNIO QUADROS - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução			RS 170.036,64	1009203
2023	SMEEC	(1009218) EMF DEY KACY DE JESUS FERREIRA	ANAPU	PA	Em execução	30,98%		RS 89.120,19	1009218
2023	SMEEC	(1009213) EMF CRISTO E A ESPERANÇA - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução			RS 12.887,87	1009213
2023	SMEEC	(1009229) EMF SÃO LUCAS - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução	61,64%		RS 11.070,80	1009229
2023	SMEEC	(1009231) EMF RUI SALOMÃO - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução	59,53%		RS 42.824,27	1009231
2023	SMEEC	(1009233) EMF Jesuina do Rosario Melo - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	19,03%		RS 240.216,27	1009233
2023	SMEEC	(1009236) EMF EM SAO MONTENEGRO	BRAGANÇA	PA	Em execução	51,21%		RS 240.216,27	1009236
2023	SMEEC	(1009237) Emf Ramundo Coutinho 13° - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	97,00%		RS 119.949,15	1009237
2023	SMEEC	(1009238) Emf Ramundo Ferreira - Arçapuzá - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	23,00%	Abandono da empresa	RS 1.021.540,46	1009238
2023	SMEEC	(1009239) Emf Cicco Tobias - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	84,36%	Abandono da empresa	RS 217.785,60	1009239
2023	SMEEC	(1009240) Emf Silva Costa - Mocubaú - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	97,00%		RS 440.388,03	1009240
2023	SMEEC	(1009241) Emf Comunidade dos Bemtos	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	20,01%	Abandono da empresa	RS 240.016,68	1009241
2023	SMEEC	(1009242) Emf Ramundo Br de Lima - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	89,80%		RS 13.076,04	1009242
2023	SMEEC	(1009243) Emf Teresinha Soares da Cruz - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	97,00%		RS 240.016,68	1009243
2023	SMEEC	(1009245) Escola DO km 23 Montenegro - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	100,00%		RS 240.016,68	1009245
2023	SMEEC	(1009246) Emf Antonio Galvão da Costa - Cortigoi - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	51,56%	Abandono da empresa	RS 240.016,68	1009246
2023	SMEEC	(1009248) Emf Monte Castelo - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	37,80%	Abandono da empresa	RS 1.021.540,46	1009248
2023	SMEEC	(1009249) Emf Fernando Sobral - Parada Bom Jesus	BRAGANÇA	PA	Em execução	99,41%		RS 1.020.549,47	1009249
2023	SMEEC	(1009251) Emf Vicente Antônio Ferreira - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	30,20%		RS 248.645,96	1009251
2023	SMEEC	(1009253) Emf Pedro Faustino - Montenegro - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	63,53%		RS 23.886,60	1009253
2023	SMEEC	(1009254) Escola Antonio Manoel de Lima - Quatro Bocas - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	96,54%		RS 13.076,94	1009254
2023	SMEEC	(1009257) Emf Manoel Rufino Sobrinho 1º do Montenegro - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução	67,62%	Abandono da empresa	RS 7.289,51	1009257
2023	SMEEC	(1009259) Emf da Comunidade dos Mocamba	BRAGANÇA	PA	Pararatiá	22,07%		RS 13.076,94	1009259
2023	SMEEC	(1009262) EMF VISTA ALGÉRE - Aviroiro - PA	AVIROIRO	PA	Pararatiá			RS 924.286,45	1009262
2023	SMEEC	(1009263) EMF PROFESSORA GRAZIELA - Bagre - PA	BAGRE	PA	Pararatiá	25,11%	Problemas de Infraestrutura	RS 244.202,65	1009263
2023	SMEEC	(1009269) Creche Centro	MEDICILÂNDIA	PA	Pararatiá	27,79%	Falha na execução de serviços	RS 1.885.668,95	1009269
2023	SMEEC	(1009287) Caxari - Colares - PA	COLARES	PA	Pararatiá	0,71%		RS 226.657,89	1009287
2023	SMEEC	(1009288) Mocubalândia - Colares - PA	COLARES	PA	Pararatiá	1,293%		RS 1.024.841,99	1009288
2023	SMEEC	(1009292) Comunidade São Luiz - Igarapé-Açu - PA	IGARAPÉ-AÇU	PA	Pararatiá	94,49%	Medidas Administrativas do Estado/Município	RS 889.059,36	1009292
2023	SMEEC	(1009298) MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE BARROS - Limoeiro do Ajuru - PA	LIMOEIRO DO AJURU	PA	Pararatiá	38,21%		RS 89.958,91	1009298
2023	SMEEC	(1009281) Bailão - Melgaço - PA	MELGAÇO	PA	Em execução	36,51%		RS 489.396,21	1009281
2023	SMEEC	(1009282) Pedreira - Melgaço - PA	MELGAÇO	PA	Pararatiá	43,54%		RS 137.055,04	1009282
2023	SMEEC	(1009283) ASSOCIAÇÃO - Melgaço - PA	MELGAÇO	PA	Pararatiá	79,39%	Contrato Rescindido	RS 112.160,85	1009283
2023	SMEEC	(1009284) Vila Imerizal - Melgaço - PA	MELGAÇO	PA	Pararatiá	22,29%		RS 82.232,47	1009284
2023	SMEEC	(1009286) Sítio - Mocubaú - PA	MOCUBAÚ	PA	Pararatiá	16,65%		RS 888.748,81	1009286
2023	SMEEC	(1009287) FAZENDINHA - Oeiras do Pará - PA	OEIRAS DO PARÁ	PA	Pararatiá	11,03%	Descumprimento de Contrato	RS 1.022.293,69	1009287
2023	SMEEC	(1009289) COSTEIRA - Oeiras do Pará - PA	OEIRAS DO PARÁ	PA	Pararatiá	3,88%		RS 618.479,91	1009289
2023	SMEEC	(1009289) SAO RAMUNDO - Oeiras do Pará - PA	OEIRAS DO PARÁ	PA	Pararatiá	37,55%	Descumprimento de Contrato	RS 939.883,91	1009289
2023	SMEEC	(1009283) ESCOLA LIVRAMENTO RIO PACAJÁ	PORTELA	PA	Pararatiá	60,72%		RS 1.014.906,59	1009283
2023	SMEEC	(1009216) ESCOLA EDIOZ MACIEL - Portel - PA	PORTTEL	PA	Pararatiá	40,55%		RS 1.020.130,00	1009216
2023	SMEEC	(1009215) ESCOLA SANTA LUZIA ACUNDAI - Portel - PA	PORTEL	PA	Pararatiá	95,13%		RS 1.018.988,24	1009215
2023	SMEEC	(1009216) ESCOLA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - Portel - PA	PORTTEL	PA	Pararatiá	91,18%		RS 1.020.271,40	1009216
2023	SMEEC	(1009219) Boetim - Itanópolis do Pará - PA	RORAIMA DO PARÁ	PA	Pararatiá	97,24%	Paralisação por falta de pagamento à empresa executora	RS 625.505,20	1009219
2023	SMEEC	(1009220) EMF EUGENIO MARCELLO - Salinópolis - PA	SALINÓPOLIS	PA	Pararatiá	28,27%	Abandono da empresa	RS 969.358,41	1009220
2023	SMEEC	(1009221) EMF N.SA AZULIADORA - Salinópolis - PA	SALINÓPOLIS	PA	Pararatiá	30,67%	Abandono da empresa	RS 974.979,66	1009221
2023	SMEEC	(1009222) ESCOLA ROSA - Salinópolis - PA	SALINÓPOLIS	PA	Pararatiá	31,53%	Abandono da empresa	RS 1.014.796,66	1009222
2023	SMEEC	(1009233) EMF - DISTRITO SUDOESTE - São Félix do Xingu - PA	SÃO Félix DO XINGU	PA	Em execução	67,87%		RS 1.400.932,29	1009233
2023	SMEEC	(1009236) NOVA ESCOLA SANTA MARIA - Trauchateua - PA	TRAUCHATEUA	PA	Pararatiá	2,55%		RS 1.014.699,98	1009236
2023	SMEEC	(1009237) NOVA ESCOLA MANOEL DOS SANTOS - Trauchateua - PA	TRAUCHATEUA	PA	Pararatiá	2,97%		RS 1.016.499,98	1009237
2023	SMEEC	(1009262) Escola Nova República - Breves - PA	BREVES	PA	Pararatiá	20,70%	Descumprimento de Contrato	RS 845.550,03	1009262
2023	SMEEC	(1009263) Escola Lavagem - Breves - PA	BREVES	PA	Pararatiá	47,83%	Falha na execução de serviços	RS 992.296,42	1009263
2023	SMEEC	(1009264) CONSTRUÇÃO DA ET I - SÃO LÁZARO - Bujuru - PA	BUJURU	PA	Em execução	99,79%		RS 99.794,84	1009264
2023	SMEEC	(1009265) CONTRUÇÃO DA ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA - Bujuru - PA	BUJURU	PA	Em execução	95,24%		RS 130.900,01	1009265
2023	SMEEC	(1009274) EMF DOM PEDRO I - Medicilândia - PA	MEDICILÂNDIA	PA	Pararatiá	18,51%	Irregularidades na gestão anterior	RS 216.060,26	1009274
2023	SMEEC	(1009275) PRIMAVIÇA - Medicilândia - PA	MEDICILÂNDIA	PA	Pararatiá	11,23%	Irregularidades na gestão anterior	RS 185.960,97	1009275
2023	SMEEC	(1009276) Emf Benjamin Constant	MEDICILÂNDIA	PA	Pararatiá	4,02%	Outros	RS 192.210,98	1009276
2023	SMEEC	(1009280) NOVO PREDIO ESCOLAR - ITA-ACU - Visu - PA	VEU	PA	Em execução	77,39%		RS 1.048.737,17	1009280
2023	SMEEC	(1009283) NOVO PREDIO ESCOLAR - TAPERATIUBA - Visu - PA	VEU	PA	Em execução	45,09%		RS 825.717,59	1009283
2023	SMEEC	(1009287) NOVO PREDIO ESCOLAR - FAZENDA REAL - Visu - PA	VEU	PA	Em execução	44,04%		RS 1.104.507,68	1009287
2023	SMEEC	(1009296) EMF SANTA MARIA II - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	23,34%		RS 242.276,91	1009296
2023	SMEEC	(1009297) EMF SANTA LUÍZA - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	6,02%		RS 152.276,91	1009297
2023	SMEEC	(1009298) EMF MASSARANDUBA - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	25,22%		RS 1.016.115,08	1009298
2023	SMEEC	(1009299) EMF SANTO INÁCIO - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	18,71%		RS 246.406,01	1009299
2023	SMEEC	(1009300) EMF SANTA CRUZ DO PIRÁ - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	21,91%		RS 1.013.340,04	1009300
2023	SMEEC	(1009301) EMF MARIUÁ - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	29,51%		RS 246.456,24	1009301
2023	SMEEC	(1009303) EMF PROFESSOR MANOEL MAGALHÃES NOLGUEIRA - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	28,28%		RS 1.019.910,24	1009303
2023	SMEEC	(1009304) EMF JOÃO GOMES DE CARVALHO - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	20,00%		RS 1.019.910,24	1009304
2023	SMEEC	(1009305) EMF PONTA ALGÉRE - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	23,22%		RS 1.019.968,56	1009305
2023	SMEEC	(1009306) EMF SÃO FRANCISCO DO PACÁ - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	17,67%		RS 246.406,01	1009306
2023	SMEEC	(1009307) EMF SÃO JOSÉ DA POVOAÇÃO - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	22,29%		RS 1.013.129,99	1009307
2023	SMEEC	(1009308) EMF NOSSA SENHORA DO CARRETO - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	21,02%		RS 1.018.356,70	1009308
2023	SMEEC	(1009309) EMF TURM TURM - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	31,80%		RS 1.014.820,04	1009309
2023	SMEEC	(1009310) EMF VILA RECIFE DO PIRÁ - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	20,81%		RS 1.020.196,76	1009310
2023	SMEEC	(1009311) Santo Antonio das Aras - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	20,43%		RS 934.327,05	1009311
2023	SMEEC	(1009312) EMF SANTA CATARINA - Curralinho - PA	CURRALINHO	PA	Pararatiá	26,35%		RS 242.277,99	1009312
2023	SMEEC	(1009313) Castro Alves - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	100,0%	Descumprimento de Contrato	RS 140.609,52	1009313
2023	SMEEC	(1009316) Otacão de Paula - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	7,38%	Descumprimento de Contrato	RS 260.325,88	1009316
2023	SMEEC	(1009317) Escola Ensino Fundamental - RUIRAM - Rio Conceição - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	9,94%	Descumprimento de Contrato	RS 138.795,54	1009317
2023	SMEEC	(1009320) Nossa Senhora de Nazare - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	3,91%	Descumprimento de Contrato	RS 135.542,43	1009320
2023	SMEEC	(1009322) Coité - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	7,40%	Descumprimento de Contrato	RS 151.231,42	1009322
2023	SMEEC	(1009323) Kabala - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	3,66%	Descumprimento de Contrato	RS 142.154,87	1009323
2023	SMEEC	(1009325) Cayano - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	13,54%	Descumprimento de Contrato	RS 157.261,42	1009325
2023	SMEEC	(1009326) Ajarari - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	35,63%	Descumprimento de Contrato	RS 141.777,59	1009326
2023	SMEEC	(1009329) Santo Antonio - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	9,93%	Descumprimento de Contrato	RS 159.223,23	1009329
2023	SMEEC	(1009330) Martiniano Fort - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	5,60%	Descumprimento de Contrato	RS 141.829,57	1009330
2023	SMEEC	(1009331) Boa Esperança - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	7,12%	Descumprimento de Contrato	RS 248.268,62	1009331
2023	SMEEC	(1009335) Domingos Gusmão - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	5,99%	Descumprimento de Contrato	RS 153.252,42	1009335
2023	SMEEC	(1009336) Profº Srª Paulo Freire - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	13,54%	Descumprimento de Contrato	RS 153.252,42	1009336
2023	SMEEC	(1009338) Edgar Guimarães - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	3,06%	Descumprimento de Contrato	RS 139.221,82	1009338
2023	SMEEC	(1009339) Emerindo Barbosa - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	35,99%	Descumprimento de Contrato	RS 141.251,49	1009339
2023	SMEEC	(1009340) Frei Faustino - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	8,17%	Descumprimento de Contrato	RS 246.329,97	1009340
2023	SMEEC	(1009341) Felipe Dos Santos - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	24,62%	Descumprimento de Contrato	RS 141.822,45	1009341
2023	SMEEC	(1009342) Escola Ensino Fundamental - RUIRAM - Pedro Monteiro da Silva - Chaves - PA	CHAVES	PA	Pararatiá	10,14%	Descumprimento de Contrato	RS 256.660,63	1009342
2023	ABRAC	(1009348) EMF TI de Névo - São João de Araguaia - PA	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	PA	Pararatiá	48,09%	Abandono da empresa	RS 319.297,39	1009348
2023	SMEEC	(1009349) DO Carmo - São João de Araguaia - PA	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	PA	Pararatiá	9,51%	Abandono da empresa	RS 31.007,38	1009349
2023	SMEEC	(1009396) EMF DE CAMPLEO - Baão - PA	BAÃO	PA	Pararatiá	6,87%		RS 137.979,42	1009396
2023	SMEEC	(1009397) EMF DE ESPRITO SANTO - Baão -							

2023	SMEC	(1014524) Creche Saibá	IRITUBA	PA	Em execução		24,18%		RS 1.250.246,86	1014524
2023	SMEC	(1014525) MCMV Viva Barbaia	ITATUBA	PA	Em execução		73,11%		RS 1.846.959,13	1014525
2023	SMEC	(1014540) CREECH DO BARRIO CASTANHEIRAI	PORTTEL	PA	Em execução		26,89%		RS 1.100.000,00	1014540
2023	SMEC	(1014793) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Baão - PA	BAÃO	PA	Paralisaada	Outros	65,22%		RS 510.034,43	1014793
2023	SMEC	(1014796) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Baão - PA	BAÃO	PA	Paralisaada	Outros	61,07%		RS 509.209,62	1014796
2023	SMEC	(1014797) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar FRANCICA XAVIER ALVES VASCONCELOS - Cameté - PA	CAMETÁ	PA	Paralisaada		17,34%		RS 405.340,29	1014797
2023	SMEC	(1014798) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta Isabel Fernandes dos Santos - Cameté - PA	CAMETÁ	PA	Paralisaada		17,58%		RS 509.879,59	1014798
2023	SMEC	(1014800) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chaves - PA	CHAVES	PA	Paralisaada	Descumprimento de Contrato	3,40%		RS 193.312,06	1014800
2023	SMEC	(1014802) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Igarapé-Miri - PA	IGARAPÉ-MIRI	PA	Paralisaada		17,34%		RS 402.927,96	1014802
2023	SMEC	(1014803) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Limeirão do Açu - PA	LIMEIRÃO DO AÇU	PA	Paralisaada		3,17%		RS 508.210,93	1014803
2023	SMEC	(1014804) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Portel - PA	PORTTEL	PA	Paralisaada		61,18%		RS 508.100,00	1014804
2023	SMEC	(1014850) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Tucuaçueta - PA	TUCUAÇUETA	PA	Paralisaada		28,17%		RS 405.341,71	1014850
2023	SMEC	(1015177) EMEF SÃO JOSÉ DO CARACARA - Cochoeira do Arari - PA	COCHOEIRA DO ARARI	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	72,67%		RS 932.346,05	1015177
2023	SMEC	(1015180) EMF Jardim Florido - Paçáá - PA	PAÇÁÁ	PA	Paralisaada		1,01%		RS 803.131,06	1015180
2023	SMEC	(1015181) EMF Criança Esperança - Paçáá - PA	PAÇÁÁ	PA	Em execução		95,84%		RS 427.761,20	1015181
2023	SMEC	(1015128) Alto Pereira - São Catalano de Doldivas - PA	SÃO CATALANO DE DOLDIVAS	PA	Paralisaada		6,50%		RS 755.795,29	1015128
2023	SMEC	(1015193) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003 - São Miguel do Guamaí - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMAÍ	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	64,21%		RS 435.399,03	1015193
2023	SMEC	(1015594) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - São Miguel do Guamaí - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMAÍ	PA	Paralisaada		42,45%		RS 493.551,41	1015594
2023	SMEC	(1015142) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Igarapé-Miri - PA	IGARAPÉ-MIRI	PA	Paralisaada		79,85%		RS 508.800,00	1015142
2023	SMEC	(1015144) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Juruti - PA	JURUTI	PA	Paralisaada	Falha na execução de serviços	75,37%		RS 406.699,39	1015144
2023	SMEC	(1015148) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Ipixuna - PA	LIMEIRÃO DO AÇU	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	57,80%		RS 408.061,60	1015148
2023	SMEC	(1015753) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Ipixuna - PA	NOVA IPIXUNA	PA	Em execução		90,10%		RS 415.171,92	1015753
2023	SMEC	(1015176) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Orlândia - PA	ORLÂNDIA	PA	Em execução		37,32%		RS 509.546,25	1015176
2023	SMEC	(1015177) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Orlândia - PA	ORLÂNDIA	PA	Em execução		1,91%		RS 409.895,63	1015177
2023	SMEC	(1015758) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004/2013 - Orlândia - PA	ORLÂNDIA	PA	Em execução		23,12%		RS 405.546,24	1015758
2023	SMEC	(1015179) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Orlândia - PA	ORLÂNDIA	PA	Em execução		57,67%		RS 405.164,99	1015179
2023	SMEC	(1015764) Quadra da Escola Inecline Barata - Santa Bárbara do Pará - PA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	PA	Em execução		67,97%		RS 512.103,11	1015764
2023	SMEC	(1015765) Quadra da Escolar Proficiência - Santa Bárbara do Pará - PA	SANTA BÁRBARA DO PARÁ	PA	Paralisaada	Outros	83,66%		RS 490.242,92	1015765
2023	SMEC	(1015955) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Limeirão do Açu - PA	LIMEIRÃO DO AÇU	PA	Paralisaada		30,83%		RS 172.460,85	1015955
2023	SMEC	(1015963) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Inuaçu - PA	INUAÇU	PA	Paralisaada		31,91%		RS 244.656,38	1015963
2023	SMEC	(1016281) Doalândia - São João da Ponta - PA	SÃO JOÃO DA PONTA	PA	Paralisaada	Irregularidades na gestão anterior			RS 246.468,30	1016281
2023	SMEC	(1016694) EMER CRISTIANO J. Avairó - PA	AVAIRÓ	PA	Paralisaada		25,88%		RS 403.462,36	1016694
2023	SMEC	(1016699) EMER Jânioa Souza Monteiro - Paçáá - PA	PAÇÁÁ	PA	Em execução		61,25%		RS 325.674,69	1016699
2023	SMEC	(1016701) EMF Edmilson Jairo Chaves - Paçáá - PA	PAÇÁÁ	PA	Paralisaada		1,00%		RS 1.169.213,89	1016701
2023	SMEC	(1016704) BENEDITO VALENTE - São Miguel do Guamaí - PA	SÃO MIGUEL DO GUAMAÍ	PA	Paralisaada		72,54%		RS 402.867,04	1016704
2023	SMEC	(1016705) ESCOLA ACM ABULTI - Aurora do Pará - PA	AURORA DO PARÁ	PA	Em execução		7,64%		RS 634.305,78	1016705
2023	SMEC	(1017168) CREECH DO BARRIO CENTRO - Abel Figueiredo - PA	ABEL FIGUEIREDO	PA	Paralisaada	Medidas Administrativas do Estado/Município	20,30%		RS 515.814,31	1017168
2023	SMEC	(1017169) PAC 2 - CREECH/PRE-ESCOLA 001 - São João do Araguaia - PA	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	PA	Paralisaada		1,47%		RS 318.348,68	1017169
2023	SMEC	(1017678) São Nezinho	VEREA	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	21,91%		RS 1.018.257,20	1017678
2023	SMEC	(1017881) NOVO PRÉDIO ESCOLA - PORTO DA FIRMAMA - Viçeu - PA	VIÇEU	PA	Em execução		63,07%		RS 129.460,38	1017881
2023	SMEC	(1017760) TERRENO 12 DE CULTURÃO - Marambaia - PA	MARAMBAIA	PA	Paralisaada		20,49%		RS 492.890,02	1017760
2023	SMEC	(1017172) EMF PRIMAVERA - São Domingos do Araguaia - PA	SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA	PA	Em execução	Abandono da empresa			RS 1.428.715,04	1017172
2023	SMEC	(1018072) EMF BDA ESPERANÇA - Anapu - PA	ANAPU	PA	Em execução		97,75%		RS 99.120,19	1018072
2023	SMEC	(1018076) Iose Alfredo Ferreira - São João do Araguaia - PA	SÃO JOÃO DO ARAGUAIA	PA	Paralisaada		1,47%		RS 711.844,16	1018076
2023	SMEC	(1018437) ESCOLA NOVA KUZUNOVI - Augusto Corrêa - PA	AUGUSTO CORRÊA	PA	Em execução		1,47%		RS 307.921,11	1018437
2023	SMEC	(1018438) ESCOLA OLINDA - Vila Nova - Augusto Corrêa - PA	AUGUSTO CORRÊA	PA	Paralisaada	Paralisação por falta de pagamento à empresa executora	13,30%		RS 670.397,92	1018438
2023	SMEC	(1018442) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - GALILEIA - Garrafão do Norte - PA	GARRAÃO DO NORTE	PA	Em execução		90,20%		RS 695.899,24	1018442
2023	SMEC	(1018443) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - MAMORANA - Garrafão do Norte - PA	GARRAÃO DO NORTE	PA	Em execução		25,46%		RS 1.015.985,86	1018443
2023	SMEC	(1018444) SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA ARAUÁ - Garrafão do Norte - PA	GARRAÃO DO NORTE	PA	Paralisaada		94,91%		RS 1.014.870,46	1018444
2023	SMEC	(1018450) Batavo - Viçeu - PA	VIÇEU	PA	Em execução		0,22%		RS 375.193,63	1018450
2023	SMEC	(1018451) Penhaloga - Viçeu - PA	VIÇEU	PA	Paralisaada	Descumprimento de Contrato	1,22%		RS 1.010.532,24	1018451
2023	SMEC	(1018454) EMF Geratório Santos	VIÇEU	PA	Paralisaada	Irregularidades na gestão anterior	1,06%		RS 718.305,67	1018454
2023	SMEC	(1018455) Conquistado	VIÇEU	PA	Paralisaada	Descumprimento de Contrato	22,22%		RS 675.879,09	1018455
2023	SMEC	(1018491) EMF NA LOCALIDADE DE SÃO JOAQUIM DE TUCUAÇUETA - Baão - PA	BAÃO	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	22,67%		RS 1.014.348,87	1018491
2023	SMEC	(1018492) ÁREA DESTINADA PARA CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA - COMUNIDADE MONTE ALEGRE - São Domingos do Capim - PA	SÃO DOMINGOS DO CAPIM	PA	Em execução		28,26%		RS 804.127,50	1018492
2023	SMEC	(1018601) NOVA ESCOLA SEM GOSTO - Tucuaçueta - PA	TUCUAÇUETA	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	55,02%		RS 392.171,70	1018601
2023	SMEC	(1018641) CONSTRUÇÃO - ÁREA DO ANILAS - Cochoeira do Pará - PA	COCHOEIRA DO PARÁ	PA	Paralisaada	Medidas Administrativas do Estado/Município	41,58%		RS 991.125,26	1018641
2023	SMEC	(1018670) ESCOLA SANTA MARIA - Oeiras do Pará - PA	OEIRAS DO PARÁ	PA	Paralisaada	Medidas Administrativas do Estado/Município	26,06%		RS 3.524.207,20	1018670
2023	SMEC	(1022673) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003/2013 - Primavera - PA	PRIMAVERA	PA	Paralisaada		0,04%		RS 654.615,58	1022673
2023	SMEC	(1039188) Construção de uma Quadra Poliesportiva na Avenida Araguaia	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PA	Em execução		57,79%		RS 420.487,95	1039188
2023	SMEC	(1044187) EMER PARLAMENTAR 2670006 - Orlândia - PA	ORLÂNDIA	PA	Paralisaada	Paralisação por falta de pagamento à empresa executora	70,67%		RS 198.063,23	1044187
2023	SMEC	(1076996) PAC 2 - CREECH/PRE-ESCOLA MCMV 002	IRITUBA	PA	Paralisaada		73,60%		RS 1.228.920,77	1076996
2023	SMEC	(1081141) PAC 2 - CREECH/PRE-ESCOLA 001	BONITO	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	34,53%		RS 1.149.404,26	1081141
2023	SMEC	(1081213) PAC 2 - CREECH/PRE-ESCOLA 001	MARAMBAIA	PA	Em execução		94,97%		RS 89.021,150	1081213
2023	SMEC	(1081749) UNIDADE DE ENSINO RAMALDA PAIVA - Concedora do Pará - PA	CONCEDORA DO PARÁ	PA	Em execução		50,23%		RS 1.110.050,04	1081749
2023	SMEC	(1082750) UNIDADE DE ENSINO ULSES GUIMARÃES - Concedora do Pará - PA	CONCEDORA DO PARÁ	PA	Em execução		36,30%		RS 1.311.679,15	1082750
2023	SMEC	(1084615) PAC 2 - CREECH/PRE-ESCOLA 001 - Santa Maria das Barreras - PA	SANTA MARIA DAS BARRERAS	PA	Em execução		53,06%		RS 1.340.991,71	1084615
2023	SMEC	(1086224) PROMISSÃO TIPO 2 - RESIDENCIAL MONTE NEGRO - São Félix do Xingu - PA	SÃO FÉLIX DO XINGU	PA	Em execução		57,54%		RS 1.952.163,88	1086224
2023	SMEC	(1086697) CONSTRUÇÃO - CIGANA - Cochoeira do Pará - PA	COCHOEIRA DO PARÁ	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	21,50%		RS 1.296.801,65	1086697
2023	SMEC	(1101674) A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL UNIBO - Pau d'Arco - PA	PAU D'ARCO	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	25,30%		RS 1.728.711,56	1101674
2023	SMEC	(1101700) ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA CORTE - Pau d'Arco - PA	PAU D'ARCO	PA	Paralisaada	Contrato Rescindido	27,59%		RS 1.242.711,56	1101700
2023	SMEC	(1101811) ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL DOM JOSÉ PATRICK - Pau d'Arco - PA	PAU D'ARCO	PA	Paralisaada	Questões Climáticas	11,68%		RS 1.668.115,21	1101811
2023	SMEC	(1103886) Quadra Coberta e Vestiário - Modelo 2 - E.M.F. Betel - Xinxura - PA	XINXURA	PA	Em execução		19,51%		RS 97.355,68	1103886
2023	SMEC	(1103887) Creche Taíx I - Selo Maracanã - Xinxura - PA	XINXURA	PA	Paralisaada		54,00%		RS 3.309.378,89	1103887
2023	SMEC	(1103888) Creche Proficiência Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho - Xinxura - PA	XINXURA	PA	Em execução		48,40%		RS 1.737.108,71	1103888
2023	SMEC	(110915) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Santarém/PA	SANTARÉM	PA	Paralisaada	Outros	95,17%		RS 6.311.688,36	110915
2023	SMEC	(110801) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Parauapebas/PA	PARAUAPEBAS	PA	Paralisaada	Outros	20,76%		RS 5.774.428,65	110801
2023	SMEC	(1108172) EMER America Lobão da Sivera - Bragança - PA	BRAGANÇA	PA	Em execução		5,47%		RS 2.518.987,40	1108172
2023	SMEC	(1108173) EMER America Lobão da Sivera - Bragança - PA	TUCURUÍ	PA	Em execução		37,88%		RS 3.000.000,00	1108173
2023	SMEC	(110801) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Bréves/PA	BRÉVES	PA	Paralisaada		79,85%		RS 1.585.189,61	110801
2023	SMEC	(110801) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Xinxura/PA	XINXURA	PA	Em execução		97,34%		RS 5.475.233,21	110801
2023	SMEC	(110801) 658472 - Construção Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Novo Progresso/PA	NOVO PROGRESSO	PA	Em execução		40,85%		RS 7.699.534,71	110801
2023	SMEC	(110801) 658472 - Brasil Profissionalizado - Tamiáçu/PA	TAMIÁÇU	PA	Em execução		27,38%		RS 5.003.657,28	110801
2023	SMEC	(110801) 658472 - Brasil Profissionalizado - Santana do Araguaia/PA	SANTANA DO ARAGUAIA	PA	Em execução		100,00%		RS 3.768.662,28	110801
2023	SMEC	(1108939) ESCOLA NOVA CAHAL - Medelinópolis - PA	MEDLINÓPOLIS	PA	Em execução		15,49%		RS 5.409.164,90	1108939
2023	SMEC	(114414) 702141 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Curoc/PA	CURUCÁ	PA	Paralisaada	Abandono da empresa	64,42%		RS 645.852,42	114414
2023	SMEC	(114564) 701780 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Monte Alegre/PA	MONTALEGRE	PA	Paralisaada		64,42%		RS 849.097,95	114564
2023	SMEC	(116571) 702020 - Espaço Educativo Urbano II - 06 Salas - PAR - Construção Rural - Quatipuru/PA	QUATIPURU	PA	Paralisaada		73,20%		RS 849.780,80	116571
2023	SMEC	(118774) 701817 - Esc. Sica: Infantil - Tipo B - Proficiência - Cont' - Garrafão do Norte - PA	GARRAÃO DO NORTE							

2023	SMEC	(24706) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PA	Paralisação	Abandono da empresa	5,99%	R\$ 1.365.693,23	24706
2023	SMEC	(24707) CRECHE BARRIO TROPICAL	DOM ELIEU	PA	Paralisação	Embargos	10,62%	R\$ 387.762,40	24707
2023	SMEC	(24708) CRECHE BARRIO CHINEZA	DOM ELIEU	PA	Paralisação	Embargos	4,30%	R\$ 1.461.768,70	24708
2023	SMEC	(24717) NOVO HORIZONTE - PROINFANCIA	IPOLINA DO PARA	PA	Paralisação	Medidas Administrativas do Estado/Município	25,48%	R\$ 1.333.560,00	24717
2023	SMEC	(24718) IPOLINA CENTRO - PROINFANCIA	IPOLINA DO PARA	PA	Paralisação	Medidas Administrativas do Estado/Município	33,53%	R\$ 1.333.560,00	24718
2023	SMEC	(24722) BARRIO DE ARRITUBIA	ITAUBERA	PA	Em execução		35,03%	R\$ 1.162.746,10	24722
2023	SMEC	(24734) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 005	PORTO DE MOZ	PA	Paralisação		51,76%	R\$ 676.088,00	24734
2023	SMEC	(24735) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 005	PORTO DE MOZ	PA	Paralisação		65,84%	R\$ 676.088,00	24735
2023	SMEC	(24736) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 004	PORTO DE MOZ	PA	Paralisação		73,87%	R\$ 93.847,96	24736
2023	SMEC	(24738) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	PORTO DE MOZ	PA	Paralisação		63,08%	R\$ 676.088,00	24738
2023	SMEC	(24873) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	SANTA LUÍZ DO PARA	PA	Em execução		74,10%	R\$ 988.698,52	24873
2023	SMEC	(24883) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 017A	SANTARÉM	PA	Paralisação		39,51%	R\$ 1.111.152,40	24883
2023	SMEC	(24886) VILA BRASIL	UIRAUÁ	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	44,27%	R\$ 1.454.900,00	24886
2023	SMEC	(24871) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA - FERNANDES BELD	UIRAUÁ	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	44,27%	R\$ 1.454.900,00	24871
2023	SMEC	(24872) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA - LIMOENLIA	UIRAUÁ	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	44,27%	R\$ 1.454.900,00	24872
2023	SMEC	(24873) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA - SEDA	UIRAUÁ	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	44,27%	R\$ 1.454.900,00	24873
2023	SMEC	(25028) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA VILA DE CURULAMBABA	CAMETAÁ	PA	Paralisação		98,51%	R\$ 1.204.205,79	24873
2023	SMEC	(25063) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	JACUNDÁ	PA	Paralisação		42,40%	R\$ 458.121,17	25063
2023	SMEC	(25634) São Miguel do Pracuaba	JACUNDÁ	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	3,15%	R\$ 210.578,36	25634
2023	SMEC	(25921) Quadra Eduardo Angelim	MACAJUBA	PA	Paralisação	Outros	8,29%	R\$ 675.651,65	25921
2023	SMEC	(25922) Quadra Nova Jerusalém I	ACARA	PA	Paralisação	Outros	82,37%	R\$ 500,00	25922
2023	SMEC	(25924) Quadra Escola Nova Aliança	ACARA	PA	Paralisação	Outros	74,47%	R\$ 500,00	25924
2023	SMEC	(25925) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007	ACARA	PA	Paralisação	Outros	53,02%	R\$ 500,00	25925
2023	SMEC	(25926) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005	JACUNDÁ	PA	Em execução		91,08%	R\$ 76.999,99	25926
2023	SMEC	(25927) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 004	JACUNDÁ	PA	Em execução		92,99%	R\$ 102.000,00	25927
2023	SMEC	(25928) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 003	JACUNDÁ	PA	Em execução		93,07%	R\$ 148.897,96	25928
2023	SMEC	(25931) AREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA VIREADANA DE OLIVEIRA CORREIA	JACUNDÁ	PA	Em execução		38,21%	R\$ 102.000,00	25928
2023	SMEC	(25934) AREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOVA ESPERANCA I	ALNTEUER	PA	Paralisação		87,14%	R\$ 531.603,53	25934
2023	SMEC	(25935) AREA PARA A QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOAQUIM VALENTE	ALNTEUER	PA	Paralisação		89,18%	R\$ 531.603,53	25934
2023	SMEC	(25937) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	ALNTEUER	PA	Paralisação		38,99%	R\$ 295.935,36	25935
2023	SMEC	(25948) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	OROMINA	PA	Paralisação		55,98%	R\$ 488.278,20	25937
2023	SMEC	(46005) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	CHAVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	98,00%	R\$ 408.478,20	25948
2023	SMEC	(26313) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar 001	ELDORADO DOS CARAÁIS	PA	Paralisação		54,08%	R\$ 504.044,24	26313
2023	SMEC	(26323) FERNANDO GUILTON - Cobertura de Quadra Escolar 001	NOVA IPOJUA	PA	Em execução		99,82%	R\$ 105.652,42	26313
2023	SMEC	(26333) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002	MONTE ALEGRE	PA	Paralisação	Irregularidades na gestão anterior	66,54%	R\$ 17.939,28	26333
2023	SMEC	(26333) QUADRA ESCOLAR ALCÍD NUNES	IPOLINA DO PARA	PA	Paralisação	Medidas Administrativas do Estado/Município	26,62%	R\$ 47.382,67	26333
2023	SMEC	(26333) QUADRA ESCOLAR ALCÍD NUNES	DOM ELIEU	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	41,58%	R\$ 114.939,36	26333
2023	SMEC	(26333) QUADRA ESCOLAR EMF. SÃO ALMEIDA SILVA	DOM ELIEU	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	31,54%	R\$ 24.563,22	26334
2023	SMEC	(26333) QUADRA ESCOLAR MARIA NAZARE	DOM ELIEU	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	0,00%	R\$ 76.062,19	26335
2023	SMEC	(26336) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007	DOM ELIEU	PA	Paralisação		86,56%	R\$ 104.901,00	26336
2023	SMEC	(26337) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	SANTARÉM	PA	Paralisação		57,06%	R\$ 205.987,22	26337
2023	SMEC	(27020) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002	BELEM	PA	Paralisação	Outros	50,65%	R\$ 238.463,23	27020
2023	SMEC	(27021) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001	BELEM	PA	Paralisação	Outros	47,76%	R\$ 238.463,23	27023
2023	SMEC	(27021) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 009	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PA	Paralisação	Outros	87,13%	R\$ 238.463,23	27025
2023	SMEC	(27026) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 061	CASTANHAL	PA	Paralisação	Outros	44,42%	R\$ 180.102,61	27026
2023	SMEC	(27027) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 033	BELEM	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	86,18%	R\$ 127.977,74	27027
2023	SMEC	(27030) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004	VIÇIA	PA	Em execução		0,00%	R\$ 125.855,55	27039
2023	SMEC	(27042) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 089	SANTA ZABEL DO PARA	PA	Paralisação	Outros	20,55%	R\$ 233.679,00	27042
2023	SMEC	(27044) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 088	SANTA ZABEL DO PARA	PA	Paralisação	Outros	15,04%	R\$ 227.373,37	27044
2023	SMEC	(27047) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 130	SANTARÉM	PA	Paralisação	Outros	44,34%	R\$ 232.391,46	27047
2023	SMEC	(27056) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 110	BRAGAÇA	PA	Paralisação	Outros	47,48%	R\$ 181.907,33	27056
2023	SMEC	(27060) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 127	SANTARÉM	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	11,19%	R\$ 108,00	27060
2023	SMEC	(27060) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 100	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	PA	Paralisação	Outros	92,71%	R\$ 182.205,64	27063
2023	SMEC	(27064) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 092	TOMÉ AÇU	PA	Paralisação	Outros	1,04%	R\$ 178.297,38	27064
2023	SMEC	(27066) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 113	BELEM	PA	Paralisação	Outros	53,70%	R\$ 238.463,23	27066
2023	SMEC	(27071) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 112	VIÇIA	PA	Paralisação	Abandono da empresa	54,74%	R\$ 185.907,33	27073
2023	SMEC	(27074) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 006	BELEM	PA	Paralisação	Outros	28,24%	R\$ 162.976,00	27074
2023	SMEC	(27081) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 072	MARABÁ	PA	Paralisação	Outros	87,29%	R\$ 181.907,33	27083
2023	SMEC	(27090) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 077	SANTARÉM	PA	Paralisação	Outros	14,80%	R\$ 235.700,00	27090
2023	SMEC	(27091) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 093	VIÇIA	PA	Em execução		0,00%	R\$ 179.814,69	27091
2023	SMEC	(27093) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 126	SANTARÉM	PA	Paralisação	Outros	81,81%	R\$ 238.463,23	27093
2023	SMEC	(27096) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 004	BELEM	PA	Paralisação	Outros	87,86%	R\$ 238.463,23	27096
2023	SMEC	(27100) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 011	BELEM	PA	Paralisação	Outros	41,11%	R\$ 214.000,00	27100
2023	SMEC	(27358) centro	BELEM	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	25,00%	R\$ 3.539.090,51	27358
2023	SMEC	(27453) ESCOLA NOVA - SÃO FELIX DO XINGU	SÃO FELIX DO XINGU	PA	Paralisação	Outros	64,25%	R\$ 4.885.157,72	27452
2023	SMEC	(27455) ESCOLA NOVA - MOCAJUBA	MOCAJUBA	PA	Em execução		95,88%	R\$ 4.915.435,38	27455
2023	SMEC	(27457) ESCOLA NOVA - FARÓ	FARÓ	PA	Em execução		97,90%	R\$ 4.366.546,46	27457
2023	SMEC	(27459) ESCOLA NOVA GARRAÃO DO NORTE	GARRAÃO DO NORTE	PA	Em execução		92,38%	R\$ 4.805.557,01	27459
2023	SMEC	(27460) ESCOLA NOVA - TALANDIA	TALANDIA	PA	Paralisação	Outros	94,63%	R\$ 4.674.984,76	27460
2023	SMEC	(27465) ESCOLA NOVA - OBIDOS SANTA TEREZINHA	OBIDOS	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	96,10%	R\$ 3.924.744,10	27467
2023	SMEC	(27466) ESCOLA NOVA - OERAS DO PARA	OERAS DO PARA	PA	Paralisação	Medidas Administrativas do Estado/Município	50,17%	R\$ 4.249.263,86	27468
2023	SMEC	(27469) ESCOLA NOVA - OBIDOS SÃO FRANCISCO	OBIDOS	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	96,99%	R\$ 4.401.693,84	27469
2023	SMEC	(27721) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	MOCAJUBA	PA	Paralisação	Abandono da empresa	62,08%	R\$ 1.461.254,82	27721
2023	SMEC	(27722) CRECHE DO SAMBÓ NOVO	MOCAJUBA	PA	Paralisação	Abandono da empresa	26,83%	R\$ 1.460,60	27722
2023	SMEC	(27725) ESCOLA INFANTIL - QUATRO BOCAS/NOVO HORIZONTE	TOMÉ AÇU	PA	Paralisação	Outros	100,00%	R\$ 1.302.444,04	27725
2023	SMEC	(27726) ESCOLA INFANTIL - TABOIM	TOMÉ AÇU	PA	Paralisação	Outros	80,47%	R\$ 1.411.670,13	27726
2023	SMEC	(28480) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Alnateuer/PA	ALNTEUER	PA	Paralisação	Contrato Rescindido	19,62%	R\$ 4.544.573,53	28480
2023	SMEC	(28481) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Ananindeua/PA	ANANINDEUA	PA	Paralisação	Outros	50,11%	R\$ 4.525.720,29	28481
2023	SMEC	(28482) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Jurunas - Belém/PA	BELEM	PA	Paralisação	Outros	53,02%	R\$ 5.068.877,14	28482
2023	SMEC	(28483) 701611/11 - EE Urbana - Padrão Estadual - Novo Repartimento/PA	NOVO REPARTIMENTO	PA	Paralisação	Outros	43,40%	R\$ 4.298.847,67	28483
2023	SMEC	(28486) 700334/11 - Espaço Educativo Urbano - Bairro Centro - São João do Pombo/PA	SÃO JOÃO DA PONTA	PA	Paralisação	Outros	91,19%	R\$ 983.389,21	28486
2023	SMEC	(29330) ESCOLA NOVA - SANTA MARIA DAS BARREIRAS	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Paralisação	Outros	58,46%	R\$ 3.429.979,61	29336
2023	SMEC	(29343) ESCOLA NOVA - REDEENÇÃO	REDEENÇÃO	PA	Em execução		99,76%	R\$ 3.888.180,08	29341
2023	SMEC	(29342) ESCOLA NOVA RONDON DO PARA	RONDON DO PARA	PA	Em execução		96,10%	R\$ 2.972.950,03	29342
2023	SMEC	(29558) BOLA VERDA	CURUCÁ	PA	Paralisação	Outros	50,25%	R\$ 87.711,45	29558
2023	SMEC	(29559) MANTUÁ	CURUCÁ	PA	Paralisação	Outros	26,78%	R\$ 720.829,29	29559
2023	SMEC	(29560) CARATETUA	CURUCÁ	PA	Paralisação	Outros	31,91%	R\$ 872.030,65	29560
2023	SMEC	(29561) KM 42	CURUCÁ	PA	Paralisação	Falha na execução de serviços	50,00%	R\$ 1.020.939,47	29561
2023	SMEC	(31719) Comunidade do Glau e Cajuuna	SOLIMES	PA	Paralisação	Outros	52,96%	R\$ 825.665,11	29719
2023	SMEC	(29900) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 063	BREVES	PA	Paralisação	Outros	1,30%	R\$ 507.743,82	29909
2023	SMEC	(29913) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 010	BANNAÇ	PA	Paralisação	Outros	20,51%	R\$ 507.743,77	29913
2023	SMEC	(30743) Escola Deus e Pai No	SANTA CRUZ DO ARRARI	PA	Paralisação	Falha na execução de serviços	14,49%	R\$ 694.047,85	30748
2023	SMEC	(30748) JEMPAPO	SANTA CRUZ DO ARRARI	PA	Paralisação	Falha na execução de serviços	6,98%	R\$ 694.047,85	30748
2023	SMEC	(30749) Jardim Fundo	SANTA CRUZ DO ARRARI	PA	Paralisação	Falha na execução de serviços	95,32%	R\$ 108.105,66	30749
2023	SMEC	(30804) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001	BARGRE	PA	Paralisação	Outros	55,71%	R\$ 1.400.858,58	30848
2023	SMEC	(30894) PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 005	TUCURUI	PA	Paralisação	Falha na execução de serviços	96,15%	R\$ 70.933,76	30894
2023	SMEC	(30973) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001	MEDICILINDA	PA	Paralisação	Outros	1,28%	R\$ 21.746,57	30975
2023	SMEC	(31387) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 061	MELGALCO	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	94,13%	R\$ 273.238,68	31387
2023	SMEC	(31880) Escola Nossa Senhora das Graças	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	38,33%	R\$ 936.277,12	31880
2023	SMEC	(31881) Escola Deus Provêr	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	29,12%	R\$ 934.637,77	31881
2023	SMEC	(31882) Escola Santana Faria de Breves	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	28,00%	R\$ 934.637,76	31882
2023	SMEC	(31883) Escola Camilo Gonçalves	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	1,05%	R\$ 935.959,09	31883
2023	SMEC	(31884) Escola São Sebastião Limão do Japuchava	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	63,28%	R\$ 936.641,50	31884
2023	SMEC	(31885) Escola São João do Paraíso	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	61,39%	R\$ 936.641,50	31885
2023	SMEC	(31886) Escola José Barros de Sá	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	42,44%	R\$ 936.753,22	31886
2023	SMEC	(31887) Escola Arco Iris	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	42,56%	R\$ 936.959,09	31887
2023	SMEC	(31888) Escola Trademtas	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	98,20%	R\$ 936.641,50	31888
2023	SMEC	(31889) Escola Bela Vista	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	29,20%	R\$ 935.449,40	31889
2023	SMEC	(31890) Escola João Pereira Sotias	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	29,76%	R\$ 1.020.965,55	31890
2023	SMEC	(31891) Escola Marcelina Magno Campos	BREVES	PA	Paralisação	Descumprimento de Contrato	26,02%	R\$ 935.449,40	31891
2023	SMEC	(31892) Escola Antonio Sá	BREVES</						

ANO	UNIDADE	RECEITA	STATUS	UNIDADE	STATUS	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	REALIZADO	RESERVA	COMPROVADO	RENTABILIDADE	
2023	SIMEC - Outros	Reforma com substituição dos pisos dos pavimentos		BELÉM	PA	Paralada	5047,00%	R\$ 473.562,92		R\$ 378.548,07	242,29	
2023	SIMOB	ACADEMIA DA SAUDE		CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 80,000,00		0,00%	06070400001210017	
2023	SIMOB	Academia da saude Bairro da Salvacao		SANTAREM	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 118,000,00		0,00%	17354669000118004	
2023	SIMOB	Academia da saude Centro		RONDON DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 90,000,00		0,00%	12826879000120002	
2023	SIMOB	ACADEMIA DA SAUDE I		AGUA AZUL DO NORTE	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 90,000,00		0,00%	073117801000120002	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE PÁTRICA- QUADRA DO MINGAU		NOVA TIMBOTEUA	PA	Paralada	90,00%	R\$ 100,000,00		0,00%	11790318000113011	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE DO GUARUMÁ7		ACARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 180,000,00		0,00%	1172089000113011	
2023	SIMOB	Academia de Saude		BRASIL NOVO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 90,000,00		0,00%	11283807000120002	
2023	SIMOB	Academia de Saude		YSU	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	11984818000118002	
2023	SIMOB	Academia de Saude		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118010	
2023	SIMOB	Academia de Saude		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118021	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE CACDAL DO PERITORO		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118027	
2023	SIMOB	Academia de Saude do Cidade Nova		CHONES	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 90,000,00		0,00%	11884818000120001	
2023	SIMOB	Academia de Saude da Familia		FLORESTA DO ARAGUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	12826790000118001	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE DE ALURUTEUA		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118024	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE DO BENJAMIM CONSTANT		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118022	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE DO TABUA		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118015	
2023	SIMOB	ACADEMIA DE SAUDE DO TREME		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	18017671000118023	
2023	SIMOB	ACADEMIA DO FIDVO		PALESTINA DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,000,00		0,00%	11820102000118001	
2023	SIMOB	ACADEMIA P/UBRICA MUNICIPAL - PRACTA DA B/UBRILIA		NOVA TIMBOTEUA	PA	Paralada	70,00%	R\$ 100,000,00		0,00%	11790318000113010	
2023	SIMOB	CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA CESMARC		ITUPIRANGA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 298,987,00		0,00%	11815157000117002	
2023	SIMOB	CENTRO DE SAUDE DO QUATIPURU		QUATIPURU	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 298,488,00		0,00%	12710840000121002	
2023	SIMOB	CENTRO DE SAUDE DE SAO CAETANO DE ODVELAS		SAO CAETANO DE ODVELAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 298,987,00		0,00%	12028780000121004	
2023	SIMOB	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL RUTH N BRAGANCA		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 249,964,81		0,00%	04873502000413023	
2023	SIMOB	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO		BREVES	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 444,818,00		0,00%	17278800000119005	
2023	SIMOB	COMUNIDADE DO INCHA		FARO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	12403819000114002	
2023	SIMOB	ESP ARSEP		PRIMAVERA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 298,994,00		0,00%	19348104000118005	
2023	SIMOB	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO GUARUMA		ACARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,994,00		0,00%	1170809000121002	
2023	SIMOB	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA JOSE CARLOS DE FARIA LAMEZA		CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 100,049,00		0,00%	1743637000121003	
2023	SIMOB	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA PEREIRA DA SILVA		CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 85,715,00		0,00%	17436370001210028	
2023	SIMOB	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NIVEA PAGIN		CONCEICAO DO ARAGUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 85,715,00		0,00%	17436370001210029	
2023	SIMOB	ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILI S M URUARA		PRAINHA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 149,919,00		0,00%	01391942000118003	
2023	SIMOB	OFICINA ORTOPEDIA		BREVES	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 224,000,00		0,00%	17278800000119003	
2023	SIMOB	Oficina Ortopédica de Referência		RESENCO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 214,000,00		0,00%	11330138000118009	
2023	SIMOB	P S GALILEIA		GARRAFAD DO NORTE	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 214,200,00		0,00%	12112888000121003	
2023	SIMOB	P S MARIOMARA		GARRAFAD DO NORTE	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 28,860,00		0,00%	12112888000121004	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE ABC		PORTEL	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,995,00		0,00%	11956268000121001	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE ALUIPEREIRA		PORTEL	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,995,00		0,00%	11956268000121005	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE AGROPOLIS		SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 85,660,00		0,00%	1758426000114011	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE BARRERAZ ALTO		SALVATEIRA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 109,100,00		0,00%	1080880000113004	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE COCAL		PORTEL	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 100,013,00		0,00%	11956268000121006	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE DE BRANCO NOVO		MAGALHAES BARATA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,995,00		0,00%	1137195000112006	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE DE SAO RAMUNDO		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 281,668,00		0,00%	18017671000118005	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE DO AREAL		BREU BRANCO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 247,479,00		0,00%	11823022000117009	
2023	SIMOB	POSTO DE SAUDE NOVO-HORIZONTE		SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 125,400,00		0,00%	1758426000114004	
2023	SIMOB	PSF JOAO GONCALVES LEAL		SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 181,850,00		0,00%	1758426000114001	
2023	SIMOB	PSF IV MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO		SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 165,900,00		0,00%	1758426000114002	
2023	SIMOB	PSF V SAO JOAO BATISTA		SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 11,900,00		0,00%	1758426000114007	
2023	SIMOB	RAMUNDO PAVAO DA ARBEU		CONCEICAO DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 214,000,00		0,00%	07214840000119002	
2023	SIMOB	UBS 4 BOCAS		JACUNDIA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 200,000,00		0,00%	09854613000112002	
2023	SIMOB	UBS CENTRO		NOVA TIMBOTEUA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 200,000,00		0,00%	11790318000117111	
2023	SIMOB	UBS DA VILA MAINARDI		BREVES	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	04876389000013001	
2023	SIMOB	UBS FLAVIA DE FARO		FARO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 1.889,450,00		0,00%	12403819000117005	
2023	SIMOB	UBS FLAVIA SURUBU		ALINQUEIR	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 1.889,450,00		0,00%	12278644000117011	
2023	SIMOB	UBS PARANA DAS VELHAS		ALMEIRIM	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 200,000,00		0,00%	11372935000112006	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA TERE		LIMOEIRO DO AJURU	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 216,000,00		0,00%	18709224000118002	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ESCORBEIA		VGIA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	11672396000113018	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO KM 20		UBUIARU	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	119836354000113011	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE DOM MO EDUARDO DA SILVA		NOVO REPARTIMENTO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 249,968,00		0,00%	09955110000120004	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE SAO MIGUEL ARCANJO		SAO MIGUEL DO GUAMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 1.042,000,00		0,00%	11454700000117011	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE SIQUEIRA		VGIA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	11672396000113020	
2023	SIMOB	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA NOVA		VGIA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	11672396000113019	
2023	SIMOB	UNIDADE DE ACOLHIMENTO - ADULTO		CASTANHAL	PA	Em execucao	88,00%	R\$ 500,000,00		0,00%	07918201000113018	
2023	SIMOB	UNIDADE DE ACOLHIMENTO - INFANTO-JUVENIL		CASTANHAL	PA	Em execucao	72,00%	R\$ 500,000,00		0,00%	07918201000113019	
2023	SIMOB	UNIDADE DE ESP MARADARA I		YRIGUIERA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 229,939,00		0,00%	11194080000121001	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARATEUA		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 285,175,00		0,00%	18017671000117708	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO BARRIO NOVO		SOUR	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 299,987,00		0,00%	11416878000121001	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO		RONDON DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 299,991,00		0,00%	12826879000121007	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PALMERAS		JURUTI	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 200,579,30		0,00%	11624213000113001	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IRMA AVILA JURUTI VELHO		JURUTI	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 249,900,00		0,00%	11624213000116003	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JORGE ROQUEIRA FIGUEIRODD		CAPANEMA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,974,00		0,00%	07212970000120001	
2023	SIMOB	Unidade de Saude da Família Nova Carajas		PARALAPEBAS	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 1.042,000,00		0,00%	12581232000118008	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TREME		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 435,019,00		0,00%	18017671000117720	
2023	SIMOB	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VII LARDOU SARBALHO		RESENCO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 299,844,00		0,00%	11390138000121004	
2023	SIMOB	UNDAE DE VIGILANCIA SANITARIA		BREU BRANCO	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 91,995,16		0,00%	11823022000113016	
2023	SIMOB	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CIDADE NOVA		PORTEL	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,995,00		0,00%	11956268000121004	
2023	SIMOB	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE PAU D'ALCO		SANTA BARBARA DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 99,851,00		0,00%	17860920000121002	
2023	SIMOB	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA JADERLANDIA		RONDON DO PARA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 249,994,00		0,00%	12826879000121003	
2023	SIMOB	USF FLUXEIRA		TRACUZATEUA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 148,748,91		0,00%	11739590000115005	
2023	SIMOB	USF MANOEL DOS SANTOS		TRACUZATEUA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 112,372,22		0,00%	11739590000115008	
2023	SIMOB	USF VILA DO ALMOCO		BRAGANCA	PA	Em execucao	0,00%	R\$ 408,000,00		0,00%	04873502000413001	
Total										R\$ 6.297.054.931,91	R\$ 552.859.147,17	

Filtros aplicados:Data base é 04/2023UF é PAODbras paraladas e qtd